

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Querétaro**

Entidad federativa: Querétaro

Clave Inst 911: 22MSU0016B

RESPONSABLES

Nombre: Dr. Javier Ávila Morales
Cargo: Secretario de Planeación y Gestión Institucional
Teléfono: (442) 1921224 y 1921200
Correo electrónico: planea@uaq.mx

Nombre: Ing. Rodrigo Pérez Cruz
Cargo: Coordinador de Obras y Mantenimiento
Teléfono: (442) 1921288 y 1921200 Ext: 3330, 3339
Correo electrónico: rperez@uaq.mx, uaqobras@uaq.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹ | | | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | % de avance | Fechas ³ | | Observaciones | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | Si ya fue inaugurada | | Cuenta con Actas | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Obra de continuidad | Equipamiento | Adecuaciones y mejoras | Mantenimiento | | | | Proyecto sustentable | Espacio/equipo | cantidad | | | | metros cuadrados | Inicio | | | Término | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? | Entrega-Recepción (Acta finiquito) | Acta Administrativa de Entrega-Recepción | Monto de Acta Administrativa | | | | | | |
| 1 | Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto | X | | | | \$ 15,000,000.00 | \$ - | \$ 15,000,000.00 | Aulas | 8 | 701.80 | Se trabaja en estructurales, instalaciones y adecuación de planos arquitectónicos. | 0 | | | Proyecto Ejecutivo en proceso | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auditorio/Lobby/Cam | 1 | 275.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Circulaciones | 2 | 129.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1er Nivel volados | 1 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Biblioteca | 1 | 144.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Bodegas | 1 | 50.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 14 | 1321.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto | X | | | | \$ 5,000,000.00 | \$ 1,357,781.54 | \$ 3,642,218.46 | Lab. Genetica | 1 | 83.10 | Se realiza el pago del anticipo al contratista el día 30 de Julio del presente; con esta fecha se da inicio a los trabajos de acuerdo con lo estipulado en el contrato CAAS-OB-014-2019-UAQ-OAG. | 0 | | | Se encuentra en trámite el Anticipo. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Lab. Química | 1 | 106.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Recep. Muestras | 2 | 14.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Bodegas | 2 | 7.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cubículos | 8 | 78.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Área multifuncional | 1 | 195.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Lab. Forence | 1 | 641.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cubierta Arcotecho | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 17 | 1127.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Centro de Medios y Aulas, Facultad de ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río. | | | | | \$ 8,111,825.44 | \$ - | \$ 8,111,825.44 | Recepción | 1 | 16.45 | En espera del estudio de mecánica de suelos. Se trabaja propuesta arquitectónica y falta el desarrollo de las Ingenierías para Instalaciones a la par se trabaja el proyecto estructural. | 0 | | | Proyecto Ejecutivo en proceso | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Camerino | 1 | 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Foro TV | 1 | 181.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Bodega Foro | 1 | 21.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Baños | 2 | 26.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cafetería Elevador | 1 | 17.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Área de mesas | 1 | 196.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cabina de radio | 2 | 54.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cabina edición de video | 1 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Aulas clase | 2 | 58.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Circulaciones | | 135.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 13 | 746.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | \$28,111,825.44 | \$1,357,781.54 | \$26,754,043.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.