

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 31/08/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Querétaro**

Entidad federativa: Querétaro

Clave Inst 911: 22MSU0016B

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dr. Javier Ávila Morales Cargo: Secretario de Planeación y Gestión Institucional Teléfono: (442) 1921224 y 1921200 Correo electrónico: planea@uaq.mx	Nombre: Ing. Rodrigo Pérez Cruz Cargo: Coordinador de Obras y Mantenimiento Teléfono: (442) 1921288 y 1921200 Ext: 3330, 3339 Correo electrónico: rperez@uaq.mx, uaqobras@uaq.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas									
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa						
1	Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto	X				\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	Aulas	8	701.80	Se trabaja en estructurales, instalaciones y adecuación de planos arquitectónicos.	0	GLOBAL DEL PROYECTO		Proyecto Ejecutivo en proceso														
								Auditorio/Lobby/Cam	1	275.20																				
								Circulaciones	2	129.00																				
								1er Nivel volados	1	20.00																				
								Biblioteca	1	144.30																				
								Bodegas	1	50.75																				
								TOTAL	14	1321.05																				
2	Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto	X				\$ 5,000,000.00	\$ 1,357,781.54	\$ 3,642,218.46	Lab. Genetica	1	83.10	Se realiza la colocación de placa de acero para recibir arcotecho de lámina. Se realizó el refuerzo en canalones, traves de IPR y columnas de IPR. Fabricación y colocación de escalera por medio de perfiles tipo C y escalones de concreto lavado, instalación de piso cerámico 60x60 en primer Nivel, Colocación de Azulejo en muros de baños en primer nivel a una altura de 3.30mts, Colocación de piso en baños en primer nivel, Estructura para colocación de Elevador tipo rampa, consistente en zapata de cimentación y traves de liga.	28	30/07/19	28/11/19	Activa														
								Lab. Química	1	106.85																				
								Recep. Muestras	2	14.80																				
								Bodegas	2	7.55																				
								Cubiculos	8	78.20																				
								Área multifuncional	1	195.95																				
								Lab. Forence	1	641.50																				
								Cubierta Arcotecho	1																					
								TOTAL	17	1127.95																				
3	Centro de Medios y Aulas, Facultad de ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río.					\$ 8,111,825.44	\$ -	\$ 8,111,825.44	Recepción	1	16.45	En espera del estudio de mecánica de suelos. Se trabaja propuesta arquitectónica y falta el desarrollo de las Ingenierías para instalaciones a la par se trabaja el proyecto estructural.	0			Proyecto Ejecutivo en proceso														
								Camerino	1	19.30																				
								Foro TV	1	181.80																				
								Bodega Foro	1	21.50																				
								Baños	2	26.80																				
								Cafetería Elevador	1	17.50																				
								Área de mesas	1	196.80																				
								Cabina de radio	2	54.80																				
								Cabina edición de video	1	18.00																				
								Aulas clase	2	58.00																				
								Circulaciones		135.50																				
								TOTAL	13	746.45																				

\$28,111,825.44 \$1,357,781.54 \$26,754,043.90

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.