

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma de Querétaro**

Entidad federativa: Querétaro

Clave Inst 911: 22MSU0016B

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Dr. Javier Ávila Morales
Cargo: Secretario de Planeación y Gestión Institucional
Teléfono: (442) 1921224 y 1921200
Correo electrónico: planea@uaq.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ing. Rodrigo Pérez Cruz
Cargo: Coordinador de Obras y Mantenimiento
Teléfono: (442) 1921288 y 1921200 Ext: 3330, 3339
Correo electrónico: rperez@uaq.mx, uaqobras@uaq.edu.mx**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO****OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas							
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa				
1	Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto	X				\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	Aulas	8	701.80	Se ha finalizado el Proyecto y la propuesta en Comité	0	GLOBAL DEL PROYECTO		Autorización de Comité												
								Auditorio/Lobby/Cam	1	275.20																		
								Circulaciones	2	129.00																		
								1er Nivel volados	1	20.00																		
								Biblioteca	1	144.30																		
								Bodegas	1	50.75																		
								TOTAL	14	1321.05																		
2	Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto	X				\$ 5,000,000.00	\$ 1,357,781.54	\$ 3,642,218.46	Lab. Genética	1	83.10	Se realiza la colocación de placa de acero para recibir arcotecho de lámina. Se realizó el refuerzo en canalones, traves de IPR y columnas de IPR. Fabricación y colocación de escalera por medio de perfiles tipo C y escalones de concreto lavado, instalación de piso cerámico 60x60 en primer Nivel, Colocación de Azulejo en muros de baños en primer nivel a una altura de 3.30mts, Colocación de piso en baños en primer nivel, Estructura para colocación de Elevador tipo rampa, consistente en zapata de cimentación y traves de liga.	40	30/07/19	28/11/19	Activa												
								Lab. Química	1	106.85																		
								Recep. Muestras	2	14.80																		
								Bodegas	2	7.55																		
								Cubiculos	8	78.20																		
								Área multifuncional	1	195.95																		
								Lab. Forence	1	641.50																		
								Cubierta Arcotecho	1																			
								TOTAL	17	1127.95																		
3	Centro de Medios y Aulas, Facultad de ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río.					\$ 8,111,825.44	\$ -	\$ 8,111,825.44	Recepción	1	16.45	Se aprobo el proyecto y se encuentra en proceso de licitación	0			Proceso de Licitación												
								Camerino	1	19.30																		
								Foro TV	1	181.80																		
								Bodega Foro	1	21.50																		
								Baños	2	26.80																		
								Cafetería Elevador	1	17.50																		
								Área de mesas	1	196.80																		
								Cabina de radio	2	54.80																		
								Cabina edición de video	1	18.00																		
								Aulas clase	2	58.00																		
								Circulaciones		135.50																		
								TOTAL	13	746.45																		
						\$28,111,825.44	\$1,357,781.54	\$26,754,043.90																				

Dr. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.