



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2021) MEDIA SUPERIOR AL 30 DE JUNIO 2022

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2021	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$867,468.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$ -	\$ 867,468.00	
TRABAJOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA EN AULAS ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL PINAL DE AMOLES, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO		\$ 867,468.00	\$ 929,431.00	\$ 929,431.00	\$ 883,258.66	\$ 46,172.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,807.15	\$ 15,790.66	95.03%
DEVOLUCIÓN TESOFE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,762.00	\$ -	\$ 17,552.66	
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,552.66	\$ -	\$ 0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 867,468.00</b>	<b>\$ 867,468.00</b>	<b>\$ 929,431.00</b>	<b>\$ 929,431.00</b>	<b>\$ 883,258.66</b>	<b>\$ 46,172.34</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,790.66</b>	<b>\$ 3,807.15</b>	<b>\$ 0.00</b>	

AVANCE FISICO
10.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE JUNIO 2022 | \$ 0.00 |

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO

OPERADO FAM

Secretaría de la Contraloría