



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2009) AL 30 DE JUNIO DE 2011

OBRA	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO POR EJERCER	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	%
DIF. ENTRE MONTOS CONTRATADOS VS FAM OTORGADO	\$ 1,991,666.63	\$ -	\$ 1,230,289.83	\$ -	N/A	\$ 1,991,666.63	\$ -	\$ 1,991,666.63	N/A
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS A Y B ENFERMERÍA	\$ 14,215,996.00	\$ 15,108,000.00	\$ 14,215,996.00	\$ 14,215,987.15	100.00%	\$ 8.85	\$ 347,270.05	\$ 2,338,945.53	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y AULAS PSICOLOGÍA	\$ 5,705,714.17	\$ 6,044,000.00	\$ 5,705,714.17	\$ 5,389,312.03	100.00%	\$ 316,402.14	\$ 204,853.69	\$ 2,860,201.36	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS QUÍMICA	\$ 2,130,612.54	\$ 2,278,000.00	\$ -	\$ 1,936,252.23	100.00%	\$ 194,360.31	\$ -	\$ 3,054,561.67	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, REMODELACIÓN DE SANITARIOS CPys	\$ 2,840,135.19	\$ 2,955,000.00	\$ -	\$ 2,880,861.36	100.00%	-\$ 40,726.17	\$ 30,588.12	\$ 3,044,423.62	100.00%
AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECAS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS INGENIERÍA	\$ 7,485,875.47	\$ 7,985,000.00	\$ -	\$ 7,293,536.15	100.00%	\$ 192,339.32	-\$ 576,267.78	\$ 2,660,495.16	100.00%
*TERMINACIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO, FAC. DE CN CAMPUS AEROPUER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,162,833.79	100.00%	-\$ 2,162,833.79	\$ -	\$ 497,661.37	100.00%
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ 576,267.78	\$ -	\$ 1,073,929.15	N/A
TOTAL	\$ 34,370,000.00	\$ 34,370,000.00	\$ 34,370,000.00	\$ 33,878,782.71	100.00%	\$ 1,067,485.07	\$ 6,444.08	\$ 1,073,929.15	100.00%

* CONTRATO PAGADO CON REMANENTES

SALDO DISPONIBLE AL 30/06/2011 \$ 1,073,929.15