



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2013) AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RETENCIONES	RENDIMIENTOS TRANSFERIDOS	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EN EL CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO CON CÚBICULOS, SALONES, AULAS, LABORATORIOS, CENTRO DE CÓMPUTO, AUDITORIO, SANITARIOS PARA LAS DES DE BELLAS ARTES, CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, DERECHO, INGENIERÍA, PSICOLOGÍA	\$ 20,000,000.00	\$ 21,075,050.69	\$ 2,657,451.58	\$ 20,633,041.36	\$ 442,009.33	\$ -	\$ -	\$ 811,150.08	\$ 1,075,050.69	\$ -	\$ 1,253,159.41	103.17%
MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO (DES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y DERECHO), EN EL CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO (DES DE DERECHO), EN EL EDIFICIO OCTAVIO MONDRAGÓN (DES DE FILOSOFÍA), EN EL CAMPUS JURIOQUILLA (DES DE INFORMÁTICA) Y EN EL CAMPUS AMEALCO TODAS LAS DES)	\$ 15,272,640.00	\$ 15,033,524.30	\$ 698,627.88	\$ 14,702,665.53	\$ 330,858.77	\$ -	\$ -	\$ 404,696.90	-\$ 239,115.70	\$ -	\$ 1,988,715.08	96.27%
CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA DES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES	\$ 1,544,849.50	\$ 1,576,939.73	\$ 1,577,045.70	\$ 1,577,833.07	-\$ 893.34	\$ -	\$ -	\$ 5,437.72	\$ 32,090.23	\$ -	\$ 1,993,259.46	102.14%
CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES PARA LA DES DE DERECHO EN EL CAMPUS JALPAN	\$ 1,196,201.64	\$ 1,742,913.47	\$ -	\$ 1,807,647.79	-\$ 64,734.32	\$ -	\$ -	\$ 68,952.90	\$ 546,711.83	\$ -	\$ 1,997,478.04	151.12%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 243,849.04	\$ 2,241,327.08	
PARA ENTERO DE RETENCIÓN AL MILLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 16,401.49	\$ -	\$ -	\$ 2,224,925.59	
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE POSGRADO DE CONTABILIDAD, CENTRO UNIVERSITARIOS	\$ -	\$ 573,954.94	\$ 573,954.94	\$ 573,906.37	\$ 48.57	\$ -	\$ -	\$ 2,473.73	\$ -	\$ -	\$ 1,651,019.22	99.99%
MANTENIMIENTO EDIFICIO DE RECTORÍA, PSICOLOGÍA Y SERVICIOS ESCOLARES CENTRO UNIVERSITARIO	\$ -	\$ 433,507.02	\$ 433,507.02	\$ 433,481.16	\$ 25.86	\$ -	\$ -	\$ 1,868.45	\$ -	\$ -	\$ 1,217,538.06	99.99%
INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN SANITARIOS, AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CENTRO UNIVERSITARIO	\$ -	\$ 531,363.01	\$ 531,363.01	\$ 531,363.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,290.36	\$ -	\$ -	\$ 686,175.05	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES, FACULTAD DE BELLAS ARTES, CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO	\$ -	\$ 571,438.93	\$ 571,438.93	\$ 571,437.84	\$ 1.09	\$ -	\$ -	\$ 2,463.10	\$ -	\$ -	\$ 114,737.21	100.00%
OBRA EXTERIOR PSICOLOGÍA CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO	\$ -	\$ 45,796.46	\$ 45,796.46	\$ 45,796.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.40	\$ -	\$ -	\$ 68,940.75	100.00%
TOTAL	\$ 38,013,691.14	\$ 41,584,488.55	\$ 7,089,185.52	\$ 40,877,172.59	\$ 707,315.96	\$ -	\$ -	\$ 1,283,129.15	\$ 1,414,737.05	\$ + 243,849.04	\$ 68,940.75	

AVANCE FÍSICO
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

+ RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/09/2018 | \$ 68,940.75 |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría