



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2013) AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

| OBRA | PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO | MONTO CONTRATADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | RENDIMIENTOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES | AVANCE FINANCIERO% |
|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EN EL CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO CON CÚBICULOS, SALONES, AULAS, LABORATORIOS, CENTRO DE CÓMPUTO, AUDITÓRIO, SANITARIOS PARA LAS DES DE BELLAS ARTES, CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, DERECHO, INGENIERÍA, PSICOLOGÍA | \$ 20,000,000.00 | \$ 1,690,335.60 | \$ 11,299,437.21 | \$ 8,700,562.79 | \$ 287,220.13 | \$ 590,077.07 | \$ - | \$ 8,700,562.79 | 56.50% |
| MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO (DES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y DERECHO), EN EL CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO (DES DE DERECHO), EN EL EDIFICIO OCTAVIO MONDRAGÓN (DES DE FILOSOFÍA), EN EL CAMPUS JURQUILLA (DES DE INFORMÁTICA) Y EN EL CAMPUS AMEALCO TODAS LAS DES) | \$ 15,272,640.00 | \$ - | \$ 12,707,616.70 | \$ 2,565,023.30 | \$ 103,911.02 | \$ 145,611.06 | \$ - | \$ 11,265,586.10 | 83.21% |
| CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA DES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | \$ 1,544,849.50 | \$ 1,335,725.66 | \$ 1,335,618.73 | \$ 209,230.77 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11,474,816.86 | 86.46% |
| CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES PARA LA DES DE DERECHO EN EL CAMPUS JALPAN | \$ 1,196,201.64 | \$ - | \$ 1,575,887.12 | \$ 379,685.48 | \$ 196,608.10 | \$ 36,262.52 | \$ - | \$ 11,095,131.38 | 131.74% |
| RENDIMIENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 345,634.57 | \$ 11,440,765.95 | 0.00% |
| TOTAL | \$ 38,013,691.14 | \$ 3,026,061.26 | \$ 26,918,559.76 | \$ 11,095,131.38 | \$ 587,739.25 | \$ 771,950.65 | \$ 345,634.57 | \$ 11,440,765.95 | |

| AVANCE FÍSICO |
|---------------|
| 50.00% |
| 90.00% |
| 100.00% |
| 100.00% |

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/09/2014 \$ 11,440,765.95