



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2013) MEDIA SUPERIOR AL 31 DE MARZO 2015

OBRA	PRESUPUESTO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, BACHILLERES PRIMETA ETAPA, PLANTEL COLÓN	\$ 1,016,445.80	\$ -	\$ 1,226,716.89	-\$ 210,271.09	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	-\$ 74,271.09	120.69%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,116,341.41	-\$ 116,341.41	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 190,612.50	111.63%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	\$ 3,488,483.96	\$ 3,285,507.17	\$ 3,285,503.17	\$ 202,980.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,368.29	94.18%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, BACHILLERES, SEGUNDA ETAPA, PLANTEL NORTE	\$ 983,554.20	\$ -	\$ 1,007,687.24	-\$ 24,133.04	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 11,764.75	32.33%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,539.38	\$ 158,774.63	
TOTAL	\$ 6,488,483.96	\$ 3,285,507.17	\$ 6,636,248.71	-\$ 147,764.75	\$ -	\$ -	\$ 306,539.38	\$ 158,774.63	

AVANCE FÍSICO
100.00%
100.00%
90.00%
100.00%

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31/03/2015 \$ 158,774.63