



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2013) MEDIA SUPERIOR AL 30 DE JUNIO 2016

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, BACHILLERES PRIMETA ETAPA, PLANTEL COLÓN	\$ 3,000,000.00	\$ 1,152,445.80	\$ -	\$ 1,228,716.89	-\$ 74,271.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,550.23	-\$ 20,720.86	108.44%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	\$ 3,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,113,911.79	-\$ 119,911.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,632.01	-\$ 63,000.64	111.39%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$ 488,483.98	\$ 3,488,483.98	\$ 3,285,507.17	\$ 3,285,503.17	\$ 202,980.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,133.04	\$ 144,113.19	94.18%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, BACHILLERES, SEGUNDA ETAPA, PLANTEL NORTE	\$ -	\$ 983,554.20	\$ -	\$ 1,007,887.24	-\$ 24,133.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,329.32	\$ 131,308.47	102.45%
RENDIMIENTOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,363.98	\$ -	\$ 154,873.45	
TOTAL	\$ 6,488,483.98	\$ 6,624,483.98	\$ 3,285,507.17	\$ 6,633,619.09	-\$ 9,335.13	\$ -	\$ -	\$ 23,363.98	\$ 140,644.60	\$ 154,873.45	

AVANCE FISICO
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

* RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/06/2016 \$+ 154,873.45

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría