



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2013) MEDIA SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2013

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, PRIMERA ETAPA BACHILLERES PLANTEL COLÓN	\$ 3,000,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 53,144.00	\$ 3,053,144.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, PRIMERA ETAPA BACHILLERES PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	\$ 3,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,053,144.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$ 488,483.96	\$ 3,488,483.96	\$ -	\$ -	\$ 488,483.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,541,627.96	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES 2DA ETAPA BACHILLERES PLANTEL NORTE	\$ -	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ 329,963.52	-\$ 329,963.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,211,664.44	32.33%
<b>TOTAL</b>	\$ 6,488,483.96	\$ 6,488,483.96	\$ -	\$ 329,963.52	\$ 6,158,520.44	\$ -	\$ -	\$ + 53,144.00	\$ 6,211,664.44	

AVANCE FISICO
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31/12/2013 | \$ 6,211,664.44