

2018

ANO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

MAYO

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Querétaro**

Entidad federativa: Querétaro

Clave Inst 911: 22MSU0016B

RESPONSABLES

Nombre: Dr. Javier Ávila Morales
Cargo: Secretario de Planeación y Gestión Institucional
Teléfono: (442) 1921224 y 1921200
Correo electrónico: planea@uaq.mx

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ing. Rodrigo Pérez Cruz
Cargo: Coordinador de Obras y Mantenimiento
Teléfono: (442) 1921288 y 1921200 Ext: 3330, 3339
Correo electrónico: rperez@uaq.mx, uaqobras@uaq.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Centro de Investigación para el Campus Amealco.	X				\$ 8,000,000.00	\$ 7,999,999.99	\$ 0.01	Módulos de sanitarios	1	74.95	Los trabajos contratados ya se encuentran concluidos.	100	21/01/19	05/05/19	GLOBAL DEL PROYECTO			COB-017-19		\$8,000,000.00			
									Oficinas	4	46.24													
									Sala de juntas	1	36.72													
									Almacén	1	29.85													
									Área verde	1	13.32													
									Laboratorios	4	387.66													
TOTAL										12	851.15													
2	Segunda Etapa de Talleres de Bellas Artes Campus Centro Universitario.	X				\$ 8,000,000.00	\$ 7,984,196.94	\$ 15,803.06	Baños y vestidores	2	106.04	Los trabajos contratados ya se encuentran concluidos.	100	20/08/18	07/03/19	Se penalizo al constructor con un Importe de \$15,803.06			COB-019-19		\$8,000,000.00			
									Módulos de sanitarios y cuarto de servicios	2	43.94													
									Zona de lockers	2	13.68													
									Salones	2	412.32													
									Áreas de circulación		90.80													
TOTAL										8	666.78													
3	Mantenimiento General de la Infraestructura.					\$ 4,866,294.21	\$ 5,211,199.59	\$ 344,905.38	Todas			1	13555.14	Los trabajos contratados ya se encuentran concluidos.	100	01/06/18	22/02/19	De los Contrato de está prioridad el Avance Físico para cada uno es como sigue: CAAS-OB-011-2018-UAQ-OAG - 100% CAAS-OB-017-2018-UAQ-OAG - 100% CAAS-OB-020-2018-UAQ-OAG - 100% CAAS-OB-022-2018-UAQ-OAG - 100% CAAS-SERV-024-2018-UAQ-OAG-100% CAAS-OB-024-2018-UAQ-OAG - 100% CAAS-OB-025-2018-UAQ-OAG - 100% CAAS-OB-026-2018-UAQ-OAG - 100% CAAS-OB-036-2018-UAQ-OAG - 100%	COB-040-18 COB-060-18 COB-055-18 COB-061-18 COB-058-18 COB-011-18 COB-063-18 COB-006-19 COB-014-19		\$223,361.28 \$461,324.54 \$316,815.04 \$95,023.37 \$469,446.99 \$1,055,423.66 \$887,669 \$913,184.62 \$788,951.85			
									TOTAL													0	13555.14	
4	Centro Interdisciplinario en Prótesis Dental y Centro de Investigación Biomédica Campus Aeropuerto	X				\$ 6,000,000.00	\$ 5,949,332.70	\$ 50,667.30	Módulos de sanitarios	3	91.14	Los trabajos contratados ya se encuentran concluidos.	100	31/07/18	15/02/19	De los Contrato de está prioridad el Avance Físico para cada uno es como sigue: CAAS-OB-014-2018-UAQ-OAG - 100% CAAS-OB-043-2018-UAQ-OAG - 100%			COB-013-19 COB-018-19		\$5,483,029.45 \$516,970.07			
									Almacén	3	32.94													
									Aulas	2	130.07													
									Sala de cómputo	1	130.07													
									Área administrativa	1	130.07													
									Áreas de circulación		250.77													
TOTAL										10	765.06													
						\$26,866,294.21	\$27,144,729.22	-\$278,435.01																

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.