



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2023) MEDIA SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE FAM MEDIA SUPERIOR 2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 1,095,386.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,095,386.22	
ADECUACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS SALONES DE TERCER GRADO Y ADECUACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS CALLE MOISÉS SOLANA, BACHILLERES PLANTEL SUR DE LA UAQ	\$ -	\$ 1,460,515.00	\$ 1,513,967.30	\$ 1,513,967.30	\$ 860,080.52	\$ 653,886.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,707.25	\$ 235,305.70	56.81%
RENDIMIENTOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,891.63	\$ -	\$ 247,197.33	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,095,386.22</b>	<b>\$ 1,460,515.00</b>	<b>\$ 1,513,967.30</b>	<b>\$ 1,513,967.30</b>	<b>\$ 860,080.52</b>	<b>\$ 653,886.78</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,891.63</b>	<b>\$ 3,707.25</b>	<b>\$ 247,197.33</b>	

AVANCE FÍSICO
100.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$ 247,197.33

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO  
 OPERADO FAM  
 Secretaría de la Contraloría