



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2014) MEDIA SUPERIOR AL 31 DE MARZO 2017

OBRA	MONTO ASIGNADO EN OFICIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$ 1,175,388.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.-CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES BACHILLERES, PLANTEL COLÓN	\$ -	\$ 289,359.87	\$ -	\$ 263,289.78	\$ 26,070.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,070.09	90.99%
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.-CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	\$ -	\$ 388,028.13	\$ -	\$ 377,892.95	\$ 8,135.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,205.27	97.89%
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.-CONSTRUCCIÓN DE SANTARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 573,484.30	\$ 73,484.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,725.97	\$ 5,533.06	114.69%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,755.91	\$ -	\$ 1,222.85	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,175,388.00</b>	<b>\$ 1,175,388.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,214,647.03</b>	<b>\$ 39,259.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,755.91</b>	<b>\$ 33,725.97</b>	<b>\$ 1,222.85</b>	

AVANCE FÍSICO
100.00%
100.00%
100.00%

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31/03/2017 \$ 1,222.85