



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2017) SUPERIOR AL 31 DE MARZO 2018

OBRA	MINISTRACIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$ 19,475,640.00	\$ 25,967,522.76	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
LABORATORIO DE BEBIDAS FOU CU	\$ -	\$ -	\$ 4,730,903.20	\$ 3,641,674.41	\$ 3,641,674.41	\$ 1,089,228.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,696.87	\$ 1,089,228.79	76.93%
SALA DE JUICIOS ORALES CADEREYTA	\$ -	\$ -	\$ 2,205,774.58	\$ 2,100,155.93	\$ 2,100,155.72	\$ 105,618.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,052.40	\$ 1,194,847.65	95.21%
SALA DE JUICIOS ORALES AMAELCO	\$ -	\$ -	\$ 2,205,774.58	\$ 1,914,938.08	\$ 1,914,938.07	\$ 290,836.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,254.05	\$ 1,485,684.16	86.81%
EDIFICIO DE AULAS BELLAS ARTES CU	\$ -	\$ -	\$ 8,248,574.45	\$ 6,054,477.31	\$ 6,054,477.30	\$ 2,184,097.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,056.88	\$ 3,679,781.31	73.40%
EDIFICIO DE AULAS FIN AMAZCALA	\$ -	\$ -	\$ 8,576,495.95	\$ 8,000,847.33	\$ 8,000,847.33	\$ 575,648.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,466.40	\$ 4,255,429.93	93.29%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 733,037.54	\$ -	\$ 4,988,467.47	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,475,640.00</b>	<b>\$ 25,967,522.76</b>	<b>\$ 25,967,522.76</b>	<b>\$ 21,712,093.06</b>	<b>\$ 21,712,092.83</b>	<b>\$ 4,255,429.93</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 733,037.54</b>	<b>\$ 93,588.60</b>	<b>\$ 4,988,467.47</b>	

AVANCE FISICO
50.00%
100.00%
100.00%
90.00%
90.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31/03/2018 \$ 4,988,467.47

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
OPERADO FAM  
Secretaría de la Contraloría