



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL (2021) ESCUELAS AL CIEN 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

AVANCE FÍSICO	
100%	
100%	
100%	

OBRA	MINISTRACIONES DE ESCUELAS AL CIEN 2019	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN GOBIERNO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 27,311,111.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,311,111.42	
7 ETAPA TERCER NIVEL EDIFICIO DIRECCION Y AMPARACION AUDITORIO ESCUELAS AL CIEN 2019 CAMPUS CARQUILLA UAQ	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,059,179.85	\$ 9,059,179.85	\$ 9,039,759.49	\$ 19,360.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,704.51	\$ 18,271,311.94	100%
8 ETAPA GOBERNACIONAL RECENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIOS CAMPUS AEROPUERTO UAQ	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,815,005.43	\$ 8,815,005.43	\$ 8,277,898.24	\$ 538,007.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,724.33	\$ 9,993,413.69	94%
9a ETAPA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICIO A INSTALACION DE INGENIERIA UQA	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,526.38	\$ 145.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.26	\$ 1,092,897.31	100%
ASIMILADOS	\$ 0.00	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 164,763.18	\$ 370,751.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 938,124.13	
<b>TOTAL</b>	\$ 27,311,111.42	\$ 30,535,515.16	\$ 27,311,272.78	\$ 27,311,272.78	\$ 26,392,987.29	\$ 928,265.49	\$ -	\$ -	\$ 187,703.35	\$ 107,428.10	\$ 1,115,927.49	

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

† SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 | \$ 1,115,927.49

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
 OPERADO FAM  
 Secretaría de la Contraloría