



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL (2021) ESCUELAS AL CIEN 2018 AL 31 DE MARZO 2028

OBRA	MINISTRACIONES DE ESCUELAS AL CIEN 2018	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 27,311,111.42	-	-	-	-	-	237,105.30	-	27,311,111.42	
7 ETAPA TERCER NIVEL EDIFICIO DIRECCION Y AMPLIACION AUDITORIO FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES CAMPUS JURQUILLA UNO	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,059,179.85	\$ 9,059,179.85	\$ 9,039,799.48	\$ 19,380.36	-	\$ 37,704.51	\$ 18,271,311.94	100%
8a ETAPA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIOS, CAMPUS AEROPUERTO UNO	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,815,905.43	\$ 8,815,905.43	\$ 8,756,358.24	\$ 59,547.18	-	\$ 37,999.57	\$ 9,514,953.69	99%
9a ETAPA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICIO A FACULTAD DE INGENIERIA UNO	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,526.38	\$ 145.95	-	\$ 38,000.28	\$ 614,427.31	100%
ASIMILADOS	\$0.00	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 164,763.18	\$ 370,751.98	-	-	\$ 449,664.13	
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237,105.30	\$ -	\$ 686,769.44	
TOTAL	\$ 27,311,111.42	\$ 30,535,515.16	\$ 27,311,272.78	\$ 27,311,272.78	\$ 26,861,447.29	\$ 449,825.49	\$ 237,105.30	\$ 110,704.34	\$ 686,769.44	

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE MARZO 2028 \$ 686,769.44

0

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría

AVANCE FISICO	100%
	100%
	100%