



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2022) SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA	MINISTRACIONES DE FAM SUPERIOR 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 30,767,061.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,767,061.00	
"PANELES SOLARES, DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ 11,417,061.00	\$ 11,417,061.00	\$ 11,417,061.00	\$ 9,029,625.70	\$ 2,387,435.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,205.33	\$ 21,737,435.30	79.09%
"SEGUNDA ETAPA DE TALLERES Y AULAS FACULTAD DE BELLAS ARTES CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO"	\$ -	\$ 5,450,677.73	\$ 5,450,677.73	\$ 5,450,677.73	\$ 2,669,887.98	\$ 2,780,789.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,083.21	\$ 19,067,547.32	48.98%
"Segunda Etapa de Edificio de Aulas y Laboratorios de Horticultura Facultad de Ciencias Naturales Campus Amazcala"	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 538,857.40	\$ 1,461,142.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,528,689.92	26.94%
"Segunda Etapa de Edificio de Aulas de Ingeniería Campus San Juan del Río"	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 1,117,543.88	\$ 2,882,456.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,411,146.04	27.94%
"Tercera Etapa de Posgrado de Lenguas y Letras Campus Aeropuerto"	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 466,489.78	\$ 1,533,510.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,944,656.26	23.32%
"Segunda Etapa Tercer Nivel Edificio Central Facultad de Ciencias Naturales Campus Juriquilla"	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 329,682.74	\$ 1,170,317.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,614,973.52	21.98%
Segunda Etapa Centro de Cómputo Facultad de Ingeniería Campus Aeropuerto	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,594,306.07	\$ 405,693.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,356.74	\$ 15,020,667.45	79.72%
Mantenimiento General	\$ -	\$ 2,937,755.98	\$ 2,937,755.98	\$ 2,937,755.98	\$ 1,929,637.40	\$ 1,008,118.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,455.11	\$ 13,091,030.05	65.68%
"IMPERMEABILIZACIÓN Y/O PINTURA FACULTAD DE INFORMÁTICA, CAMPUS JURIQULLA"	\$ -	\$ -	\$ 1,298,050.24	\$ 1,298,050.24	\$ 1,230,273.90	\$ 67,776.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,177.70	\$ 13,091,030.05	94.78%
"DOMO EN FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS LA CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ -	\$ 1,248,847.22	\$ 1,248,847.22	\$ 374,654.17	\$ 874,193.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,277.41	\$ 13,091,030.05	30.00%
"REHABILITACIÓN DE ESPACIOS, FACULTAD DE FILOSOFÍA, CAMPUS CENTRO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ -	\$ 390,858.52	\$ 390,858.52	\$ 324,709.33	\$ 66,149.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,091,030.05	83.08%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,336.15	\$ -	\$ 13,691,366.20	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30,767,061.00</b>	<b>\$ 31,305,494.71</b>	<b>\$ 34,243,250.69</b>	<b>\$ 31,305,494.71</b>	<b>\$ 17,676,030.95</b>	<b>\$ 13,629,463.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 600,336.15</b>	<b>\$ 62,555.50</b>	<b>\$ 13,691,366.20</b>	

AVANCE FÍSICO
0.00%
50.00%
30.00%
35.00%
40.00%
50.00%
95.00%
75.00%
78.00%
100.00%
35.00%
100.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 13,691,366.20

