



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2022) MEDIA SUPERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE FAM MEDIA SUPERIOR 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	DEVOLUCIÓN TESOFE	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 1,249,831.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,249,831.00	
"SEGUNDA ETAPA DE AULAS PLANTEL PINAL DE AMOLES, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ 1,249,831.00	\$ 1,410,732.18	\$ 1,230,732.18	\$ 1,279,975.30	\$ 130,756.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,311.52	\$ 30,144.30	104.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,189.30	\$ -	\$ -	\$ 2,045.00	
DEVOLUCIÓN TESOFE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,045.00	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 1,249,831.00	\$ 1,249,831.00	\$ 1,410,732.18	\$ 1,230,732.18	\$ 1,279,975.30	\$ 130,756.88	\$ -	\$ -	\$ 32,189.30	\$ 2,045.00	\$ 3,311.52	\$ 0.00	

AVANCE FÍSICO
90.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023 \$ 0.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
 OPERADO FAM
 Secretaría de la Contraloría