

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2022) MEDIA SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM MEDIA SUPERIOR 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 937,373.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 937,373.22	
Trabajos de Estructura y albañilería en aulas de la Escuela de Bachilleres Salvador Allende, Pinal de Amoles	\$ -	\$ 1,249,631.00	\$ 1,230,732.18	\$ 1,230,732.18	\$ -	\$ 1,230,732.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 937,373.22	
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,277.06		\$ 952,650.28	
TOTAL	\$ 937,373.22	\$ 1,249,631.00	\$ 1,230,732.18	\$ 1,230,732.18	\$ -	\$ 1,230,732.18	\$ -	\$ -	\$ 15,277.06	\$ -	\$ 952,650.28	

AVANCE FÍSICO %
0%

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ 952,650.28

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
OPERADO FAM  
Secretaría de la Contraloría