



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2022) REMANENTES MEDIA SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM MEDIA SUPERIOR 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 271,293.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,293.94	
"SEGUNDA ETAPA DE AULAS PLANTEL PRINAL DE AMOLES, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ 130,680.35	\$ 130,680.35	\$ 130,680.35	\$ 130,680.35	\$ 77.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543.89	\$ 140,613.59	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,231.45	\$ -	\$ 154,845.04	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 271,293.94</b>	<b>\$ 130,680.35</b>	<b>\$ 130,680.35</b>	<b>\$ 130,680.35</b>	<b>\$ 130,680.35</b>	<b>\$ 77.30</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,231.45</b>	<b>\$ 543.89</b>	<b>\$ 154,845.04</b>	

AVANCE FISICO
100.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$ 154,845.04

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO  
 OPERADO FAM  
 Secretaría de la Contraloría