



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2022) REMANENTES MEDIA SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM MEDIA SUPERIOR 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 271,293.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,293.94	
"SEGUNDA ETAPA DE AULAS PLANTEL PINAL DE ANKOLÉS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ 130,680.35	\$ 130,680.35	\$ 130,680.35	\$ 130,680.35	\$ 77.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543.89	\$ 140,613.59	100%
"TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICIO DE PRIMER GRADO ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL SUR	\$ -	\$ 149,781.44	\$ 149,781.44	\$ 149,781.44	\$ -	\$ 149,781.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,613.59	0%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,671.68	\$ -	\$ 157,285.27	
TOTAL	\$ 271,293.94	\$ 280,461.79	\$ 280,461.79	\$ 280,461.79	\$ 130,680.35	\$ 149,858.74	\$ -	\$ -	\$ 16,671.68	\$ 543.89	\$ 157,285.27	

AVANCE FÍSICO
100%
0%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 157,285.27

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
 OPERADO FAM
 Secretaría de la Contraloría