



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2024) MEDIA SUPERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2025

OBRA	MINISTRACIONES DE FAM MEDIA SUPERIOR 2024	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	RENTREGO	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 1,495,874.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,495,874.00	
REMODELACION SANITARIOS PLANTEL NORTE DE ESCUELA DE BACHILLERES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	\$ -	\$ 1,495,874.00	\$ 1,798,439.94	\$ 1,798,439.94	\$ 1,545,713.77	\$ 252,726.17	\$ -	\$ 5,954.19	\$ -	\$ 49,833.77	65.95%
RENTREGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,624.77	\$ -	\$ 3,085.00	\$ 3,085.00	0.00%
RENTREGO	\$ 1,495,874.00	\$ 1,495,874.00	\$ 1,798,439.94	\$ 1,798,439.94	\$ 1,545,713.77	\$ 252,726.17	\$ -	\$ 5,954.19	\$ 3,085.00	\$ -	0.00%
TOTAL	\$ 1,495,874.00	\$ 1,495,874.00	\$ 1,798,439.94	\$ 1,798,439.94	\$ 1,545,713.77	\$ 252,726.17	\$ 52,624.77	\$ 5,954.19	\$ 3,085.00	\$ -	0.00%

RENTREGOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025 \$ 0.00

AVANCE FISICO	
	100.00%
	0.00%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría