



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2024) REMANENTE SUPERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2026

| OBRA                                                                                                                                                                                 | MINISTRACIONES DE REM FAM SUPERIOR 2024 | PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO | PRESUPUESTO ASIGNADO | MONTO CONTRATADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | RENDIMIENTOS ACUMULADOS | RETENCIONES  | REINTEGROS | PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES | AVANCE FINANCIERO% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| TRANSFERENCIA DE SALDO                                                                                                                                                               | \$ 6,647,905.33                         | \$ -                               | \$ -                 | \$ -             | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                  | \$ -                     |                         | \$ -         | \$ -       | \$ 6,647,905.33                                   |                    |
| "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR DE MEDIA CABINA PARA EDIFICIO BIOTECNOLÓGICO, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"                  | \$ -                                    | \$ 82,604.75                       | \$ 82,604.75         | \$ 82,604.75     | \$ 82,604.75         | \$ 0.00                | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                    | \$ 356.05    | \$ -       | \$ 6,565,300.58                                   | 100%               |
| "TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CAMPUS AEROPUERTO, ALIMENTACIÓN EDIFICIO SU SALUD, ARCHIVO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO" | \$ -                                    | \$ 1,856,006.31                    | \$ 1,856,006.31      | \$ 1,856,006.31  | \$ 552,624.53        | \$ 1,303,381.78        | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                    | \$ 3,402.86  | \$ -       | \$ 6,012,676.05                                   | 30%                |
| "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DE LABORATORIOS CAMPUS AEROPUERTO Y BIBLIOTECA CENTRAL EN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"                      | \$ -                                    | \$ 1,015,580.74                    | \$ 1,015,580.74      | \$ 1,015,580.74  | \$ 1,015,579.91      | \$ 0.83                | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                    | \$ 4,377.50  | \$ -       | \$ 4,997,096.14                                   | 100%               |
| "INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"                                               | \$ -                                    | \$ 899,010.75                      | \$ 899,010.75        | \$ 899,010.75    | \$ 899,009.83        | \$ 0.92                | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                    | \$ 3,875.04  | \$ -       | \$ 4,098,086.31                                   | 100%               |
| "INGENIERÍA ELÉCTRICA DE CASA ESCOCORRO EN COL. CENTRO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"                                                              | \$ -                                    | \$ 446,097.00                      | \$ 446,097.00        | \$ 446,097.00    | \$ 446,097.00        | \$ -                   | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                    | \$ 1,922.83  | \$ -       | \$ 3,651,989.31                                   | 100%               |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DTI                                                                                                                                                 | \$ -                                    | \$ 265,799.78                      | \$ 265,799.78        | \$ 265,799.78    | \$ 265,797.11        | \$ 2.67                | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                    | \$ 1,145.68  | \$ -       | \$ 3,386,192.20                                   | 100%               |
| "TRABAJOS DE APLANADO EN MURO DE EDIFICIO DE HORTICULTURA EN CAMPUS AMAZCALA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"                                                                | \$ -                                    | \$ 418,487.06                      | \$ 418,487.06        | \$ 418,487.06    | \$ 415,362.15        | \$ 3,124.91            | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                    | \$ 1,790.35  | \$ -       | \$ 2,970,830.05                                   | 100%               |
| "CUARTA ETAPA DE PANELES SOLARES EN CAMPUS CADEREYTA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"                                                                                        | \$ -                                    | \$ 75,107.25                       | \$ 75,107.25         | \$ 75,107.25     | \$ 75,107.25         | \$ 0.00                | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                    | \$ 323.74    |            | \$ 2,895,722.60                                   |                    |
| RENDIMIENTOS                                                                                                                                                                         | \$ -                                    | \$ -                               | \$ -                 | \$ -             | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                  | \$ -                     | \$ 528,172.59           | \$ -         | \$ -       | \$ 3,423,895.39                                   |                    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                | \$ 6,647,905.33                         | \$ 5,058,693.64                    | \$ 5,058,693.64      | \$ 5,058,693.64  | \$ 3,762,192.63      | \$ 1,306,511.11        | \$ -                  | \$ -                     | \$ 528,172.59           | \$ 17,194.05 |            | \$ 3,423,895.39                                   |                    |

| AVANCE FÍSICO |
|---------------|
|               |
| 100.00%       |
| 90.00%        |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
|               |
|               |
|               |

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2026 \$ 3,423,895.39

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO  
OPERADO FAM  
Secretaría de la Contraloría