



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2009) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO POR EJERCER	%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS A Y B ENFERMERÍA	\$ 15,109,000.00	\$ 14,215,987.15	94.09%	\$ 893,012.85	5.91%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y AULAS PSICOLOGÍA	\$ 6,043,000.00	\$ 5,389,312.03	89.18%	\$ 653,687.97	10.82%
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS QUÍMICA	\$ 2,278,000.00	\$ 1,936,252.23	85.00%	\$ 341,747.77	15.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, REMODELACIÓN DE SANITARIOS CPyS	\$ 2,955,000.00	\$ 2,880,861.32	97.49%	\$ 74,138.68	2.51%
AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECAS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS INGENIERÍA	\$ 7,985,000.00	\$ 7,293,536.15	91.34%	\$ 691,463.85	8.66%
TOTAL	\$ 34,370,000.00	\$ 31,715,948.88	92.28%	\$ 2,654,051.12	7.72%

AVANCE FISICO
100%
100%
100%
100%
100%

Handwritten signature and date:
2010-12-31