



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2013) AL 31 DE MARZO 2018

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RETENCIONES	RENDIMIENTOS TRANSFERIDOS	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EN EL CÁMPUS SAN JUAN DEL RÍO CON CÚBICULOS, SALONES, AULAS, LABORATORIOS, CENTRO DE CÓMPUTO, AUDITORIO, SANITARIOS PARA LAS DES DE BELLAS ARTES, CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, DERECHO, INGENIERÍA, PSICOLOGÍA	\$ 20,000,000.00	\$ 21,075,050.69	\$ 2,657,451.58	\$ 20,633,041.36	\$ 442,003.33	\$ -	\$ -	\$ 811,150.08	\$ 1,075,050.69	\$ -	\$ 1,253,159.41	103.17%	100.00%
MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO (DES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y DERECHO), EN EL CÁMPUS SAN JUAN DEL RÍO (DES DE DERECHO), EN EL EDIFICIO OCTAVO MONDRIAN (DES DE FILOSOFÍA) EN EL CÁMPUS JURISQUILLA (DES DE INFORMÁTICA) Y EN EL CÁMPUS AMALCO (TODAS LAS DES)	\$ 15,272,640.00	\$ 15,033,524.30	\$ 698,627.88	\$ 14,702,665.53	\$ 330,858.77	\$ -	\$ -	\$ 404,696.90	\$ 239,115.70	\$ -	\$ 1,888,715.08	96.27%	100.00%
CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA DES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES	\$ 1,544,649.50	\$ 1,576,939.73	\$ 1,577,045.70	\$ 1,577,833.07	\$ 893.34	\$ -	\$ -	\$ 5,437.72	\$ 32,090.23	\$ -	\$ 1,993,259.46	102.14%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES PARA LA DES DE DERECHO EN EL CÁMPUS JALPAN	\$ 1,196,201.64	\$ 1,742,913.47	\$ -	\$ 1,607,647.79	\$ 64,734.32	\$ -	\$ -	\$ 68,952.90	\$ 546,711.83	\$ -	\$ 1,997,478.04	151.12%	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 241,617.64	\$ 2,239,095.68		
PARA ENTERO DE RETENCIÓN AL MILLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,401.49	\$ -	\$ -	\$ 2,222,694.19		
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE POSGRADO DE CONTABILIDAD, CENTRO UNIVERSITARIOS	\$ -	\$ 573,954.84	\$ 573,954.84	\$ 573,906.37	\$ 48.57	\$ -	\$ -	\$ 2,473.73	\$ -	\$ -	\$ 1,648,787.82	99.99%	100.00%
MANTENIMIENTO EDIFICIO DE RECTORÍA, PSICOLOGÍA Y SERVICIOS ESCOLARES CENTRO UNIVERSITARIO	\$ -	\$ 433,607.02	\$ 433,607.02	\$ 433,481.16	\$ 25.86	\$ -	\$ -	\$ 1,668.45	\$ -	\$ -	\$ 1,215,306.66	99.99%	100.00%
INSTALACIÓN DE MAMPARRAS EN SANITARIOS, AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CENTRO UNIVERSITARIO	\$ -	\$ 531,363.01	\$ 531,363.01	\$ 531,363.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,260.36	\$ -	\$ -	\$ 683,943.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES, FACULTAD DE BELLAS ARTES, CÁMPUS SAN JUAN DEL RÍO	\$ -	\$ 571,438.93	\$ 571,438.93	\$ 571,437.84	\$ 1.09	\$ -	\$ -	\$ 2,463.10	\$ -	\$ -	\$ 112,505.81	100.00%	100.00%
OBRA EXTERIOR PSICOLOGÍA CÁMPUS SAN JUAN DEL RÍO	\$ -	\$ 45,796.46	\$ 45,796.46	\$ 45,796.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.40	\$ -	\$ -	\$ 66,709.35	100.00%	100.00%
TOTAL	\$ 38,013,691.14	\$ 41,584,488.55	\$ 7,089,165.52	\$ 40,877,172.59	\$ 707,315.96	\$ -	\$ -	\$ 1,283,129.15	\$ 1,414,737.05	\$ 241,617.64	\$ 66,709.35		

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31/03/2018 \$ 66,709.35

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OPERADO FAM

Secretaría de la Contraloría