



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2013) AL 30 DE JUNIO 2015

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RETENCIONES	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EN EL CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO CON CÚBICULOS, SALONES, AULAS, LABORATORIOS, CENTRO DE CÓMPUTO, AUDITORIO, SANITARIOS PARA LAS DES DE BELLAS ARTES, CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, DERECHO, INGENIERÍA, PSICOLOGÍA	\$ 20,000,000.00	\$ 20,035,885.59	\$ 1,690,335.60	\$ 19,533,844.68	\$ 502,040.91	\$ 122,403.01	\$ 10,691.51	\$ 796,101.50	\$ -	\$ 1,298,142.41	97.67%
MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO (DES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y DERECHO), EN EL CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO (DES DE DERECHO), EN EL EDIFICIO OCTAVIO MONDRAGON (DES DE FILOSOFÍA), EN EL CAMPUS JURQUILLA (DES DE INFORMÁTICA) Y EN EL CAMPUS AMEALCO TODAS LAS DES)	\$ 15,272,640.00	\$ 15,033,524.41	\$ -	\$ 14,699,792.59	\$ 333,731.82	\$ -	\$ 6,278.17	\$ 404,696.87	\$ -	\$ 2,036,571.10	96.25%
CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA DES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES	\$ 1,544,849.50	\$ 1,544,849.50	\$ 1,335,725.66	\$ 1,336,513.03	\$ 208,336.47	\$ -	\$ -	\$ 4,605.58	\$ -	\$ 2,249,513.15	86.51%
CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES PARA LA DES DE DERECHO EN EL CAMPUS JALPAN	\$ 1,196,201.64	\$ 1,742,913.46	\$ -	\$ 1,606,517.79	\$ 136,395.67	\$ 104,261.50	\$ -	\$ 68,952.89	\$ -	\$ 2,454,861.71	134.30%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,142,057.16	\$ 3,596,918.87	0.00%
TOTAL	\$ 38,013,691.14	\$ 38,357,172.96	\$ 3,026,061.26	\$ 37,176,668.09	\$ 1,180,504.87	\$ 226,664.51	\$ 16,969.68	\$ 1,274,356.84	\$ 1,142,057.16	\$ 3,596,918.87	

AVANCE FÍSICO
97.00%
96.00%
100.00%
100.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/06/2015 | \$ 3,596,918.87 |