



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2013) MEDIA SUPERIOR AL 30 DE JUNIO 2015

| OBRA | PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO | PRESUPUESTO ASIGNADO | MONTO CONTRATADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | RENDIMIENTOS ACUMULADOS | RETENCIONES | PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES | AVANCE FINANCIERO% |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, BACHILLERES PRIMETA ETAPA, PLANTEL COLÓN | \$ 3,000,000.00 | \$ 1,152,445.80 | \$ - | \$ 1,226,716.89 | -\$ 74,271.09 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 53,550.23 | -\$ 20,720.86 | 106.44% |
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | \$ 3,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ 1,113,911.79 | -\$ 113,911.79 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 51,632.01 | -\$ 83,000.64 | 111.39% |
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | \$ 488,483.96 | \$ 3,488,483.96 | \$ 3,285,507.17 | \$ 3,285,503.17 | \$ 202,980.79 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 24,133.04 | \$ 144,113.19 | 94.18% |
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, BACHILLERES, SEGUNDA ETAPA, PLANTEL NORTE | \$ - | \$ 983,554.20 | \$ - | \$ 1,007,687.24 | -\$ 24,133.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11,329.32 | \$ 131,309.47 | 32.33% |
| RENDIMIENTOS | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 23,380.22 | \$ - | \$ 154,689.69 | |
| TOTAL | \$ 6,488,483.96 | \$ 6,624,483.96 | \$ 3,285,507.17 | \$ 6,633,619.09 | -\$ 9,335.13 | \$ - | \$ - | \$ 23,380.22 | \$ 140,644.60 | \$ 154,689.69 | |

| AVANCE FISICO |
|---------------|
| 100.00% |
| 100.00% |
| 100.00% |
| 100.00% |

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/06/2015

\$ 154,689.69