



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2018) SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2018

OBRA	MINISTRACIONES DE ENERO A NOVIEMBRE FAM SUPERIOR 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 26,866,428.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,866,428.00	0.00%
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CAMPUS AMEALCO	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 7,560,035.79	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,866,428.00	0.00%
2DA ETAPA DE TALLERES DE BELLAS ARTES CU	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 7,289,566.36	\$ 3,623,874.46	\$ 4,376,125.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,848.55	\$ 23,242,553.54	45.30%
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 4,866,294.21	\$ 5,495,319.41	\$ 3,965,705.60	\$ 900,588.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,038.07	\$ 19,276,847.94	81.49%
CENTRO INTERDISCIPLINARIO EN PRÓTESIS DENTAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA CAMPUS AEROPUERTO	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 5,483,030.77	\$ 3,095,938.73	\$ 2,904,061.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,934.90	\$ 16,180,909.21	51.60%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 802,029.56	\$ -	\$ 16,982,938.77	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26,866,428.00</b>	<b>\$ 26,866,294.21</b>	<b>\$ 25,827,952.33</b>	<b>\$ 10,685,518.79</b>	<b>\$ 16,180,775.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 802,029.56</b>	<b>\$ 34,821.52</b>	<b>\$ 16,982,938.77</b>	

AVANCE FISICO
0.00%
34.00%
95.00%
49.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31/12/2018 | \$ 16,982,938.77

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
OPERADO FAM  
Secretaría de la Contraloría