



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2018) SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

OBRA	MINISTRACIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE FAM SUPERIOR 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 20,149,821.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,149,821.00	0.00%
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CAMPUS AMEALCO	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,149,821.00	0.00%
2DA ETAPA DE TALLERES DE BELLAS ARTES CU	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 7,289,566.36	\$ 2,186,869.91	\$ 5,813,130.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,962,951.09	27.34%
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 4,866,294.21	\$ 1,195,113.05	\$ 514,886.28	\$ 4,351,407.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962.76	\$ 17,448,064.81	10.58%
CENTRO INTERDISCIPLINARIO EN PRÓTESIS DENTAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA CAMPUS AEROPUERTO	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 5,483,030.77	\$ 1,644,909.23	\$ 4,355,090.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,803,155.58	27.42%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477,529.38	\$ -	\$ 16,280,684.96	
TOTAL	\$ 20,149,821.00	\$ 26,866,294.21	\$ 13,967,710.18	\$ 4,346,665.42	\$ 22,519,628.79	\$ -	\$ -	\$ 477,529.38	\$ 962.76	\$ 16,280,684.96	

AVANCE FISICO
0.00%
17.00%
22.00%
24.50%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/09/2018 \$ 16,280,684.96

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaria de la Contraloría