



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2023) SUPERIOR AL 31 DE MARZO DE 2024

OBRA	MINISTRACIONES DE FAM SUPERIOR 2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	REINTEGROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 27,264,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,264,220.00	
Mantenimiento General Aulas, Laboratorios, Talleres y Bibliotecas de la UAQ	\$ -	\$ 11,564,220.00	\$ 11,858,895.71	\$ 11,858,895.71	\$ 11,850,441.55	\$ 8,454.16	\$ -	\$ 51,079.49	\$ -	\$ 15,413,778.45	100%
Segunda Etapa de Paneles Solares Diversos Campus de la UAQ	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 7,100,000.00	\$ 7,100,000.00	\$ 7,094,398.02	\$ 5,601.98	\$ -	\$ 30,579.30	\$ -	\$ 8,319,380.43	100%
Tercera Etapa Remodelación de Edificio de Resguardo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ 2,184,669.34	\$ 2,184,669.34	\$ 2,184,592.78	\$ 76.56	\$ -	\$ 9,416.35	\$ -	\$ 6,134,787.65	100%
Terminación de Edificio de Aulas en el Campus Huamilton de la UAQ	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 2,707,510.85	\$ 2,292,489.15	\$ -	\$ 8,862.79	\$ -	\$ 3,427,276.80	54%
Remodelación Auditorio Facultad de Ingeniería Edificio A, Centro Universitario de la UAQ	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,465,409.33	\$ 1,465,409.33	\$ 1,461,975.15	\$ 3,434.18	\$ -	\$ 6,301.62	\$ -	\$ 1,965,301.65	100%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 433,624.86	\$ -	\$ -	\$ 2,398,026.51	
REINTEGRO CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 2,124,226.82	\$ 274,699.69	
REINTEGRO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27,264,220.00</b>	<b>\$ 27,264,220.00</b>	<b>\$ 27,608,974.38</b>	<b>\$ 27,608,974.38</b>	<b>\$ 25,298,918.35</b>	<b>\$ 2,310,056.03</b>	<b>\$ 433,624.86</b>	<b>\$ 106,239.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.00</b>	

AVANCE FISICO
100%
100%
100%
75%
100%

+ RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024 | \$  0.00 |

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO  
 OPERADO FAM  
 Secretaría de la Contraloría