



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2023) REMANENTE SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTES FAM SUPERIOR 2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 4,232,641.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,232,641.05	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DIVERSAS OBRAS EN LOS CAMPUS TEQUISQUIAPAN, AMAZCALA, AEROPUERTO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CAMPUS CORREGIDORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 1,725,850.38	\$ 1,725,850.38	\$ -	\$ 1,725,850.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,232,641.05	0.00%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SALA DE JUICIOS ORALES, CAMPUS CADEREYTA DE LA UAQ	\$ -	\$ -	\$ 371,490.90	\$ 371,490.90	\$ -	\$ 371,490.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,232,641.05	0.00%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA FACULTAD DE ARTES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 284,822.21	\$ 284,822.21	\$ -	\$ 284,822.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,232,641.05	0.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,633.13	\$ -	\$ 4,327,274.18	
TOTAL	\$ 4,232,641.05	\$ -	\$ 2,382,163.49	\$ 2,382,163.49	\$ -	\$ 2,382,163.49	\$ -	\$ -	\$ 94,633.13	\$ -	\$ 4,327,274.18	

AVANCE FÍSICO
100.00%
100.00%
100.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | \$ 4,327,274.18

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría