



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2007) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

OBRA	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO POR EJERCER	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	%
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA	\$ 8,952,074.42	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	100.00%	\$ -	\$ -	100.00%
3RA. ETAPA DEL CIDI INFORMÁTICA	\$ 8,956,192.97	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ 9,000,000.00	\$ 18,000,000.00	100.00%	\$ -	\$ -	100.00%
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UAQ	\$ 1,207,702.19	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ 19,300,000.00	100.00%	\$ -	\$ 118,201.00	100.00%
2DA. ETAPA PLANTA PILOTO FACULTAD DE QUÍMICA	\$ 505,136.47	\$ 511,000.00	\$ -	\$ 511,000.00	\$ 19,811,000.00	100.00%	\$ -	\$ 2,545.00	100.00%
CLÍNICA NUTRIOLÓGICA	\$ 934,420.41	\$ 936,000.00	\$ -	\$ 936,000.00	\$ 20,747,000.00	100.00%	\$ -	\$ -	100.00%
HOSPITAL VETERINARIO	\$ 3,115,783.79	\$ 2,553,000.00	\$ -	\$ 2,553,000.00	\$ 23,300,000.00	100.00%	\$ -	\$ 12,717.00	100.00%
REMANENTES RECLASIFICADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -133,463.00	N/A
TOTAL	\$ 23,671,310.26	\$ 23,300,000.00	\$ -	\$ 23,300,000.00	\$ 23,300,000.00	100.00%	\$ -	\$ -	100.00%

AVANCE FISICO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
N/A

* EJERCICIO EN CEROS EL PRESUPUESTO AUTORIZADO YA ESTA EJERCIDO

SALDO AL 30/09/2011

\$ -