

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

SEPTIEMBRE TRIMESTRE 2024		OBSERVACIONES REVISION		OBSERVACIONES CAPTURISTA		OBSERVACIONES CORREGIR MOMENTOS CONTABLES PRESENTA	
		Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: (observación Corregir momentos contables presenta inconsistencia, trimestre:3.0, usuario:overaalfelpe), fecha:2024-10-14], [obs2: (observación Corregir momentos contables presenta inconsistencia, trimestre:3.0, usuario:overaalfelpe), fecha:2024-10-14], [obs3: (observación Corregir momentos contables presenta	
		Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
FLUJO		Validado avances	Validado avances	Validado / Registrado avances	Validado avances		
ESTATUS		En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución		
CARPETA_FOTOS							
AVANCES_FISICOS		[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:0.8]]	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:99.5]]		
CONTRATOS		[{ts1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAAS-040403-2024-UAQ-040, contrato:PROYECTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:8815905.43, importe_modificado:8815905.43]}]	[{ts1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAAS-040403-2024-UAQ-040, contrato:INCENTIVO A LA VALIEDAD, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:843309.48, importe_modificado:843309.48]}]	[{ts1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAAS-040403-2024-UAQ-040, contrato:REGIMIO MONROY VALIEDA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:2060783.1, importe_modificado:2060783.1, cte2: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAAS-040403-2024-UAQ-040, convocante:CONSTRUCTORA GORRA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:272886.72, importe_modificado:272886.72]}]	Sin contratos nuevos en el trimestre		
PAGADO		8,277,886.24	843,047.52	-	4,946,817.56		
EJERCIDO		8,277,886.24	843,047.52	-	4,946,817.56		
DEVENGADO		8,277,886.24	843,047.52	-	4,946,817.56		
COMPROMETIDO		8,815,905.43	843,047.52	4,886,235.03	4,946,817.56		
RECUADADO		8,815,905.43	843,047.52	5,465,319.00	4,971,335.91		
FECHA_TERMINO		44926	15-02-2024	45747	01-03-2019		
FECHA_INICIO		07-10-2021	18-12-2023	23-09-2024	01-03-2018		
GEOREFERENCIAS		[geo1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CERRO DE LAS CAMPANAS SIN NUMERO COLONIA LAS CAMPANAS, lon: -100.389957, lat:20.593391]]	[geo1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion: Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 7617 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.41029, lat:20.59212]]	[geo1: [cve_municipio:14, localidad:195, direccion: Carr. a chichimequillas s/n Ejido bolafias, 76140, lon: -100.36862, lat:20.6245]]	[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: , lon: -100.389957, lat:20.593391]]		
TIPO_GEOREFERENCIA		1	1	1	1		
METAS		[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]		
BENEFICIARIOS		1	1	1	0		
HOMBRES		0	0	0	0		
MUJERES		0	0	0	0		
POBLACION_BENEFICIARIA		N	N	N	N		
NUMERO_PROYECTO		ESCUELAS AL CIEN	REM FAM 2023	FAM 2024	PRODFP 2018		
INSTITUCION_EJECUTORA		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	Universidad Autónoma Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO		
SUBCLASIFICACION		Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar		
CLASIFICACION		Educación	Educación	Educación	Educación		
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros proyectos de inversión		
MUNICIPIO_RESPONSABLE		Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE		0	0	0	0		
ENTIDAD_RESPONSABLE		Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro		
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE		22	22	22	22		
NOMBRE		8a ETA PA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIOS, CAMPIUS AEROPUERTO UAQ	Trabajos en diversos campus de la Universidad Autónoma de Querétaro	Mantenimiento general para diversos Campus de la UAQ	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente 2018		
FUENTES_FINANCIAMIENTO		[{f1: [cckb_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS, monto:8815905.43, modificado:8815905.43]}]	[{f1: [cckb_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS, monto:843309.48, modificado:843047.52]}]	[{f1: [cckb_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CDVENIDOS), monto:5465319.0, modificado:5465319.0]}]	[{f1: [cckb_recurso:2018, ramo:1, modalidad:5, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CDVENIDOS), monto:76520.0, modificado:4971335.93]}]		
MONTO_CEDRAL_PROYECTADO		8,815,905.43	843,309.48	5,465,319.00	765,200.00		
CATEGORIA		Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión		
FOLIO		QUE230402333328	QUE230402333328	QUE240302441254	QUE18180101099494		
TRIMESTRE		3	3	3	3		
CICLO		2024	2024	2024	2024		

ESTADO DEL GASTO



Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado / Registrado avances
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
[meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]	[meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]	[meta: {unidad_medida:Metros, avance:0.53}]
{cat:1: {tipo_obra:Otra, numero_compras:OAS-08-05-2023-LIJO-OAG, contrato:ASABREY OCTAVIO MENEZ GARCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:87657.9}, reporte_modif:Estado:87657.9}	{cat:1: {tipo_obra:Otra, numero_compras:OAS-08-01-2024-LIJO-OAG, contrato:ASABREY OCTAVIO MENEZ GARCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:765032.37, reporte_modif:Estado:765032.37}	{cat:1: {tipo_obra:Otra, numero_compras:OAS-08-01-2024-LIJO-OAG, contrato:ASABREY OCTAVIO MENEZ GARCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:765032.37, reporte_modif:Estado:765032.37}
876,146.33	765,032.37	3,843,712.26
876,146.33	765,032.37	3,843,712.26
876,146.33	765,032.37	3,843,712.26
876,146.33	765,032.37	3,843,712.26
876,146.33	765,032.37	3,843,712.26
876,146.33	765,032.37	3,843,712.26
29-02-2024	25-03-2024	04-04-2025
01-11-2023	16-02-2024	22-08-2024
{geo:1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cero de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.41209, lat:20.59258}}	{geo:1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:20 de Noviembre, Cerro Pie de Gallo s/n, 76220 Santa Rosa Juaregú, Qro., lon:-100.45301, lat:20.747}}	{geo:1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cero de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.41105, lat:20.59042}}
1	1	1
[meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
1	1	1
0	0	0
0	0	0
N	N	N
REM FAM 2023	REM FAM 2023	FAM 2024
Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Educación	Educación	Educación
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad
0	0	0
Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22
TRABAJOS PARA CUBIERTA METÁLICA EN EL EDIFICIO DEL CELDE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UN/VERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	Trabajos de adecuación en la Clínica Universitaria Santa Rosa Juaregú de la Universidad Autónoma de Querétaro	TERCERA ETAPA DE PANELES SOLARES DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
{#1: {cdo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87657.9, modificado:876146.33}}	{#1: {cdo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76480.68, modificado:765032.27}}	{#1: {cdo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785332.0, modificado:785332.0}}
876,657.90	776,480.68	7,853,332.00
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE230402332532	QUE240102348719	QUE240302441244
3	3	3
2024	2024	2024

CP. LIBRETH ALEJANDRA LÓPEZ TORRES  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
RUBENSA