

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OBJETIVO 2024	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones	[obs1: [observación Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:5.0, usuario:marinaguamanna, fecha:2025-06-24]]	[obs1: [observación Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:5.0, usuario:marinaguamanna, fecha:2025-06-24]]	[obs1: [observación Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:5.0, usuario:marinaguamanna, fecha:2025-06-24]]
	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
	FLUJO	Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
	ESTATUS	En Ejecución	Terminado	Terminado	Terminado
	CARPETA_FOTOS		[2441254/proyecto_FIN]	[2510436/proyecto_FIN]	[2441244/proyecto_FIN]
	AVANCES_FISICOS	[meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:18.8]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:1.0]]
	CONTRATOS	Sin contratos surtidos en el trimestre	[obs1: [tipo_obra:Otra, numero_ganancia:CAAS-08-018-2024-UAQ-046, concepto:CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONITORIO Y EVALUACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:300000.00, meta:1.0, modificado:1.0], [obs2: [tipo_obra:Otra, numero_ganancia:CAAS-08-017-2024-UAQ-046, concepto:CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONITORIO Y EVALUACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:227864.72, meta:1.0, modificado:288640.72]]]	[obs1: [tipo_obra:Otra, numero_ganancia:CAAS-08-010-2024-UAQ-046, concepto:CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONITORIO Y EVALUACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1203765.56, meta:1.0, modificado:1298408.94]]]	[obs1: [tipo_obra:Otra, numero_ganancia:CAAS-08-010-2024-UAQ-046, concepto:CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONITORIO Y EVALUACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:769124.52, meta:1.0, modificado:823841.26]]]
	PAGADO	262,336.86	5,462,002.07	1,546,713.77	8,231,874.34
	DEBIDO	262,336.86	5,462,002.07	1,546,713.77	8,231,874.34
	DEVENGADO	262,336.86	5,462,002.07	1,546,713.77	8,231,874.34
DESTINO DEL GASTO	COMPROMETIDO	262,336.86	5,462,002.07	1,546,713.77	8,231,874.34
	RECIBADO	262,336.86	5,462,002.07	1,546,713.77	8,231,874.34
	FECHA_TERMINO	45657	31-03-2025	45727	04-04-2025
	FECHA_INICIO	13-05-2024	23-09-2024	02-12-2024	22-08-2024
	GEOREFERENCIAS	[geo1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 78010 Santiago de Querétaro, Qro, lon: -100.4092734, lat:20.5928676]]	[geo1: [cve_municipio:14, localidad:395, direccion:Carr. a Chichenequillas s/n (Ejido Isidoro), 78140, lon: -100.36862, lat:20.62453]]	[geo1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av.Cerro Sombrerete, Desamparo San Pablo, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.41102, lat:20.62637]]	[geo1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 78010 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.41105, lat:20.59042]]
	TIPO_GEOREFERENCIA	1	1	1	1
	METAS	[meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:23.0, meta_modificada:20.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]
	BENEFICIARIOS	0	1	1	1
	HOMBRES	15	0	0	0
	MUJERES	8	0	0	0
OBJETIVO 2024	POBLACION_BENEFICIARIA	5	N	N	N
	NUMERO_PROYECTO	PRODEP 2024	FAM 2024	FAM MS 2024	FAM 2024
	INSTITUCION_EJECUTORA	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro
	SUBCLASIFICACION	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
	CLASIFICACION	Educación	Educación	Educación	Educación
	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad
	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	0	0	0	0
	ENTIDAD_RESPONSABLE	Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro
	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	22	22	22	22
OBJETIVO 2024	NOMBRE	Equipamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro	Mantenimiento general paravivencias Campus de la UAQ	REMEDIACIÓN SANITARIOS PLANTEL NORTE DE ESCUELA DE BACHILLERES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	TERCERA ETAPA DE PANELES SOLARES DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
	FUENTES_FINANCIAMIENTO	[F1: [código_recurso:2024, ramo:11, modalidad:5, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358661.6, modificado:282358.8]]]	[F1: [código_recurso:2024, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465319.0, modificado:3452002.07]]]	[F1: [código_recurso:2024, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495874.0, modificado:1545713.77]]]	[F1: [código_recurso:2024, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783332.0, modificado:8231874.34]]]
	MONTANTOTALAPROBADO	358,661.60	5,462,002.07	1,865,074.00	7,863,332.00
	CATEGORIA	Adquisición	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
	FOUO	QUE240202400731	QUE240302441254	QUE240402510436	QUE240302441244
	TRIMESTRE	5	5	5	5
	CICLO	2024	2024	2024	2024

[obj1: {observación:Se derivó petición de ejecutar , trimestre:5, usuario:martinguaranma, fecha:2025-06-24}]	
Sin observaciones	
Validado avances	
Terminado	
[metal: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]	
{titul: {tipo_documento:numero_contrato:CAAS-08-023-2024-IAAQ-046, contratas:RICARDI MEJIA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:250988.97, importe_modificado:250988.97, cati: {tipo_documento:contrato, monto:250988.97, importe_modificado:250988.97}, cati2: {tipo_documento:S.A.P.I. DE C.V. "ALFONSO JACQUES FERNANDEZ" convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:381557.13, importe_modificado:440000.73}}	
7.05.1.366.98	
7.05.1.366.98	
7.05.1.366.98	
7.05.1.366.98	
7.05.1.366.98	
7.05.1.366.98	
15-03-2025	
08-11-2024	
[geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. de las Genas s/n, Nuevo Juriquilla, 76230 Juriquilla, Qro., lon:-100.44905, lat:20.7023}]	
1	
[metal: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	
1	
0	
0	
N	
FAM 2024	
Universidad Autónoma de Querétaro	
Sin identificar	
Educación	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
Gobierno de la Entidad	
0	
Querétaro	
22	
{Rehabilitación de PTAR existente (Planta de tratamiento de aguas residuales) y construcción de cuatro máquinas y laboratorio en Campus Juriquilla de la Universidad Autónoma de Querétaro	
[fin: {cve_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7050000.0, modificado:7051386.98}	
7.050.000.00	
Proyecto de inversión	
QUE240402510402	
5	
2024	