



La Sombra de Arteaga

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Responsable: Secretaría de Gobierno	Registrado como de Segunda Clase en la Administración de Correos de Querétaro, Qro., 10 de Septiembre de 1921.	Director: Dr. en D. Jorge Serrano Ceballos
(FUNDADO EN EL AÑO DE 1867. DECANO DEL PERIODISMO NACIONAL)		

SUMARIO

PODER EJECUTIVO

COMISIÓN LOCAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 20141

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Acuerdo por el que se autoriza el Programa institucional denominado "Apoyo al Campo Queretano", así como sus reglas y esquemas de operación de los subprogramas que lo componen. 20143

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 20197

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Programa de anulación de puntos de penalización en las licencias y permisos de menor para conducir expedidos en el estado de Querétaro. 20199

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 20203

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. **20209**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. **20214**

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD

Convenio específico de adhesión del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) para el ejercicio fiscal 2025, celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado Libre y Soberano de Querétaro. **20254**

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro que aprueba el dictamen de la Comisión Jurídica sobre la emisión de los Lineamientos para la evaluación del desempeño y el otorgamiento de incentivos al personal de su rama administrativa. **20265**

GOBIERNO MUNICIPAL

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Municipio de Jalpan de Serra, Qro. **20309**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Municipio de Pinal de Amoles, Qro. **20345**

Manual de Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Municipio de San Juan del Río, Qro. **20366**

SPT 188 TRIMESTRE	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
	FLUJO	Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
	ESTATUS	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
	CARPETA_FOTOS				
	AVANCES_FISICOS	[meta1: [unidad_medida Equipamiento, avance 59.5]]	[meta1: [unidad_medida Equipamiento, avance 97.83]]	[meta1: [unidad_medida Metros, avance 0.75]]	[meta1: [unidad_medida Metros, avance 1.0]]
	CONTRATOS	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato CAA-018-2023 UAQ OAJ, cantidad 1000000.0, monto 4227952.76, importe_modificado 5000000.0]] AUTONOMA DE QUERETARO	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato CAA-018-2023 UAQ OAJ, cantidad 1000000.0, monto 4227952.76, importe_modificado 5000000.0]] AUTONOMA DE QUERETARO
	PAGADO	4,946,817.96	5,207,792.87	2,797,510.85	847,235.23
	ERRODO	4,946,817.96	5,207,792.87	2,797,510.85	847,235.23
	DEVENGADO	4,946,817.96	5,207,792.87	2,797,510.85	847,235.23
	COMPROMETIDO	4,946,817.96	5,207,792.87	5,000,000.00	1,500,000.00
	RECAUDADO	4,971,335.93	5,421,079.25	5,000,000.00	1,500,000.00
	FECHA_TERMINO	4/3/25		4/3/24	29-02-2024
	FECHA_INICIO	01-03-2018	01-03-2016	01-01-2023	01-11-2023
	GEOREFERENCIAS	[geo1: [cve_municipio 0, localidad 0, direccion: , lon-100.389957, lat-20.593391]]	[geo1: [cve_municipio 0, localidad 0, direccion: , lon-100.389957, lat-20.593391]]	[geo1: [cve_municipio 8, localidad 0, direccion Humijan centro, lon-100.27413, lat-20.35737]]	[geo1: [cve_municipio 14, localidad 1, direccion Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon-100.40988, lat-20.5899]]
	TIPO_GEOREFERENCIA	1	1	1	1
	METAS	[meta1: [unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 100.0]]	[meta1: [unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 100.0]]	[meta1: [unidad_medida Metros, meta 1.0, meta_modificada 0.75]]	[meta1: [unidad_medida Metros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]
	BENEFICIARIOS	0	0	1	1
	HOMBRES	0	0	0	0
	MUJERES	0	0	0	0
	POBLACION_BENEFICIARIA	N	N	N	N
	NUMERO_PROYECTO	PRODEF 2018	PRODEF 2016	FAM 2023	REM FAM 2023
	INSTITUCION_EJECUTORA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro
DESTINO DEL GASTO	SUBCLASIFICACION	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
	CLASIFICACION	Educación	Educación	Educación	Educación
	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Otros proyectos de inversión	Otros proyectos de inversión	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Proyecto de inversión de Infraestructura Social
	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad
	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	0	0	0	0
	ENTIDAD_RESPONSABLE	Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro
	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	22	22	22	22
	NOMBRE	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente 2018	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente	Construcción de fideicomisos en el Campus Humijan, terminación del edificio	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA MUJERES EN EL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO
	FUENTES_FINANCIAMIENTO	[F1: [ciclo_recurso 2018, ramo 11, modalidad 5, prog_gres 247, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 76520.0, modificado 4971335.93]]	[F1: [ciclo_recurso 2016, ramo 11, modalidad 5, prog_gres 247, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5811525.26, modificado 5323079.25]]	[F1: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_gres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5000000.0, modificado 5000000.0]]	[F1: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_gres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1500000.0, modificado 1500000.0]]
	MONTO_GASTADO_APROBADO	76,520.00	5,811,525.26	5,000,000.00	1,500,000.00
	CATEGORIA	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
	FOUO	QUE18180101069494	QUE16170200888578	QUE230302268592	QUE23040332530
	TRIMESTRE	1	1	1	1
	CICLO	2025	2025	2025	2025

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado
[meta1: {unidad_medida: Metros, avance: 1.0}]	[meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance: 18.81}]	[meta1: {unidad_medida: Metros, avance: 1.0}]	[meta1: {unidad_medida: Metros, avance: 1.0}]
(etst01: {tipo: obra civil, numero_contrato: CAAS 08 020 2024 UAQ QAE, contratista: INCAUDEMOR, monto: 2002356.80, importe_modificado: 2002356.80})	Sin contratos nuevos en el trimestre	(etst01: {tipo: obra civil, numero_contrato: CAAS 08 020 2024 UAQ QAE, contratista: URGONOR MONTEVALLE, convocante: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto: 5465310.0, importe_modificado: 5465310.0}, etst02: {tipo: obra civil, numero_contrato: CAAS 08 027 2024 UAQ QAE, contratista: CONSTRUCTORA GUERRA, S.A. DE C.V., convocante: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto: 279966.72, importe_modificado: 289966.72})	(etst01: {tipo: obra civil, numero_contrato: CAAS 08 023 2024 UAQ QAE, contratista: INCAUDEMOR MEJÍA VALENCIA, convocante: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto: 2002356.80, importe_modificado: 2002356.80}, etst02: {tipo: obra civil, numero_contrato: CAAS 08 027 2024 UAQ QAE, contratista: CONSTRUCTORA GUERRA, S.A. DE C.V., convocante: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto: 279966.72, importe_modificado: 289966.72})
8,231,874.34	202,356.80	5,462,002.07	7,051,386.98
8,231,874.34	202,356.80	5,462,002.07	7,051,386.98
8,231,874.34	202,356.80	5,462,002.07	7,051,386.98
8,231,874.34	202,356.80	5,462,002.07	7,051,386.98
8,231,874.34	202,356.80	5,462,002.07	7,051,386.98
8,231,874.34	202,356.80	5,462,002.07	7,051,386.98
04-04-2025	31-12-2024	31-03-2025	15-03-2025
22-09-2024	13-05-2024	23-09-2024	08-11-2024
[geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.41305, lat: 20.59042}]	[geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.4092734, lat: 20.5928676}]	[geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 195, direccion: Carr. a chehimequillas s/n Ejido baños, 76140, km: 100.36862, lat: 20.62451}]	[geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Av. de las Ciencias s/n, Nuevo Juriquilla, 76230 Juriquilla, Qro., lon: -100.44305, lat: 20.70231}]
1	1	1	1
[meta1: {unidad_medida: Metros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}]	[meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta: 23.0, meta_modificada: 18.81}]	[meta1: {unidad_medida: Metros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}]	[meta1: {unidad_medida: Metros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}]
1	0	1	1
0	15	0	0
0	8	0	0
N	5	N	N
FAM 2024	PRODEP 2024	FAM 2024	FAM 2024
Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Educación	Educación	Educación	Educación
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Programa de Inversión de Adquisiciones	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad
0	0	0	0
Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22	22
TERCERA ETAPA DE PANELES SOLARES DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	Equipamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro	Mantenimiento general para diversos Campus de la UAQ	Rehabilitación de PTA existente (Planta de tratamiento de aguas residuales) y construcción de cuatro máquinas y laboratorio en Campus Juriquilla de la Universidad Autónoma de Querétaro
[f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7851332.0, modificado: 8231874.34}]	[f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 11, modalidad: 5, prog_gres: 247, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3386616, modificado: 282358.88}]	[f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5465310.0, modificado: 5432002.07}]	[f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7050000.0, modificado: 7051386.98}]
7,851,812.00	338,661.60	5,465,310.00	7,050,000.00
Proyecto de inversión	Adquisición	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QuiE240302441244	QuiE240302400731	QuiE240302441254	QuiE240402530402
1	1	1	1
2025	2025	2025	2025

Sin observaciones	
Sin observaciones	
Validado avances	
Terminado	
{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	
(geo1: {tipo_cons_Obra, numero_avances:OAS-08-02-2024-44 Q.O.A.G., contratista ELÉCTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ORAVEL S.A. DE C.V., (LEONARDO HORTA RAMÍREZ), convócase UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto: 170206.56, [impugn_modificado: 178688.94]})	
1,545,713.77	
1,545,713.77	
1,545,713.77	
1,545,713.77	
1,545,713.77	
1,545,713.77	
11-03-2025	
02-12-2024	
(geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av Cerro Sombrenete, Desarrollo San Pablo, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.41302, lat:20.62637})	
1	
{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
1	
0	
0	
N	
FAM M5 2024	
Universidad Autónoma de Querétaro	
Sin identificar	
Educación	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
Gobierno de la Entidad	
0	
Querétaro	
22	
¿REMEDIACIÓN SANITARIOS PLANTEL NORTE DE ESCUELA DE BACHILLERES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO¿	
(ff1: {ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:8, tipo_recursos:FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495874.0, modificado:1545713.77})	
1,545,713.00	
Proyecto de inversión	
QUE240402510436	
1	
2025	

CP. LUPRETH ALEJANDRO LÓPEZ TORRES
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
órgano