



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2014) MEDIA SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2014

OBRA	PRESUPUESTO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.- CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES BACHILLERES, PLANTEL COLON	\$ 289,359.87	\$ -	\$ 174,919.57	\$ 114,440.30	\$ 55,330.65	\$ -	\$ -	\$ 114,440.30	60.45%	50.00%
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.- CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	\$ 386,028.13	\$ -	\$ 273,995.51	\$ 112,032.62	\$ 829.88	\$ 32,399.08	\$ -	\$ 226,472.92	70.98%	100.00%
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 130,903.22	\$ 369,096.78	\$ 46,040.65	\$ -	\$ -	\$ 595,569.70	26.18%	40.00%
TOTAL	\$ 1,175,388.00	\$ -	\$ 579,818.30	\$ 595,569.70	\$ 102,201.18	\$ 32,399.08	\$ -	\$ 595,569.70		

✦ RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31/12/2014 | \$ 595,569.70