



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2017) SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

OBRA	MINISTRACIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$ 19,475,640.00	\$ 25,967,522.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,475,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,475,640.00	
LABORATORIO DE BEBIDAS FQU CU	\$ -	\$ -	\$ 4,730,903.20	\$ -	\$ -	\$ 4,730,903.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,475,640.00	0.00%
SALA DE JUICIOS ORALES CADEREYTA	\$ -	\$ -	\$ 2,205,774.58	\$ 2,100,155.93	\$ 630,046.78	\$ 1,575,727.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,845,593.22	28.56%
SALA DE JUICIOS ORALES AMALCO	\$ -	\$ -	\$ 2,205,774.58	\$ 1,914,938.08	\$ 574,451.42	\$ 1,631,293.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,271,111.60	26.04%
EDIFICIO DE AULAS BELLAS ARTES CU	\$ -	\$ -	\$ 8,248,574.45	\$ 6,054,477.31	\$ 1,816,343.19	\$ 6,432,231.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,454,768.61	22.02%
EDIFICIO DE AULAS FIN AMAZCALA	\$ -	\$ -	\$ 8,578,495.95	\$ 8,000,847.33	\$ 2,400,254.19	\$ 6,176,241.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,054,514.42	27.99%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,325.72	\$ -	\$ 14,318,840.14	
TOTAL	\$ 19,475,640.00	\$ 25,967,522.76	\$ 25,967,522.76	\$ 18,070,418.65	\$ 5,421,125.58	\$ 40,022,037.18	\$ -	\$ -	\$ 264,325.72	\$ -	\$ 14,318,840.14	

AVANCE FISICO
0.00%
0.00%
23.00%
5.00%
2.00%
10.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/09/2017 [\$ 14,318,840.14]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría