



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2017) SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2017

OBRA	MINISTRACIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$ 19,475,640.00	\$ 25,967,522.76	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
LABORATORIO DE BEBIDAS FOU CU	\$ -	\$ -	\$ 4,730,903.20	\$ -	\$ -	\$ 4,730,903.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,730,903.20	0.00%
SALA DE JUICIOS ORALES CADEREYTA	\$ -	\$ -	\$ 2,205,774.58	\$ 2,100,155.93	\$ 957,222.16	\$ 1,248,552.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,014.63	\$ 5,979,455.62	43.40%
SALA DE JUICIOS ORALES AMAELCO	\$ -	\$ -	\$ 2,205,774.58	\$ 1,914,938.08	\$ 1,914,938.08	\$ 290,836.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,254.05	\$ 6,270,292.12	66.81%
EDIFICIO DE AULAS BELLAS ARTES CU	\$ -	\$ -	\$ 8,248,574.45	\$ 6,054,477.31	\$ 4,406,406.66	\$ 3,842,167.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,948.67	\$ 10,112,459.71	53.42%
EDIFICIO DE AULAS FIN AMAZCALA	\$ -	\$ -	\$ 8,576,495.95	\$ 8,000,847.33	\$ 5,764,634.54	\$ 2,811,661.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,716.62	\$ 12,924,321.12	67.21%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 514,925.36	\$ -	\$ 13,439,246.48	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,475,640.00</b>	<b>\$ 25,967,522.76</b>	<b>\$ 25,967,522.76</b>	<b>\$ 18,070,418.65</b>	<b>\$ 13,043,201.84</b>	<b>\$ 12,924,321.12</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 514,925.36</b>	<b>\$ 45,933.97</b>	<b>\$ 13,439,246.48</b>	

AVANCE FISICO
0.00%
65.00%
60.00%
55.00%
60.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31/12/2017: \$ 13,439,246.48

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO  
OPERADO FAM  
Secretaría de la Contraloría