

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ESTADO PRESUPUESTAL DE ESCUELAS AL CIEN (2018) AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

OBRA	MINISTRACIONES DE ESCUELAS AL CIEN 2018	PRESUPUESTO AUTOREADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO %
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 25,030,057.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,030,057.72	
7 ETAPA TERCER NIVEL EDIFICIO DIRECCION Y AMPLIACION AUDITORIO FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES CAMPUS JURIOUIILA UAQ	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 9,059,179.65	\$ 9,059,179.65	\$ 8,821,599.92	\$ 237,579.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,704.50	\$ 16,208,457.80	89.29%
8a ETAPA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIOS CAMPUS AEROPUERTO UAQ	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 8,815,905.43	\$ 8,815,905.43	\$ 7,240,016.14	\$ 1,575,889.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,660.96	\$ 8,968,441.66	82.12%
9a ETAPA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICIO A FACULTAD DE INGENIERIA UAQ	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,672.34	\$ 8,354,245.59	\$ 546,426.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.27	\$ 614,196.07	87.56%
ASIMILADOS	\$ -	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 164,763.18	\$ 370,751.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,432.89	
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,270.25	\$ -	\$ 503,703.14	
TOTAL	\$ 25,030,057.72	\$ 30,535,515.16	\$27,311,272.58	\$ 27,311,272.58	\$ 24,580,624.83	\$ 2,730,647.75	\$ -	\$ -	\$ 54,270.25	\$ 101,365.73	\$ 503,703.14	

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ 503,703.14

AVANCE FÍSICO %
100.00%
100.00%
100.00%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría