

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

ABRIL

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Querétaro**

Entidad federativa: Querétaro

Clave Inst 911: 22MSU0016B

RESPONSABLES

Nombre: Dr. Javier Ávila Morales
Cargo: Secretario de Planeación y Gestión Institucional
Teléfono: (442) 1921224 y 1921200
Correo electrónico: planea@uaq.mx

Nombre: Ing. Rodrigo Pérez Cruz
Cargo: Coordinador de Obras y Mantenimiento
Teléfono: (442) 1921288 y 1921200 Ext: 3330, 3339
Correo electrónico: rperez@uaq.mx, uaqobras@uaq.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas											
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa								
1	Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto	X				\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	Aulas	8	701.80	GLOBAL DEL PROYECTO	0			Proyecto Ejecutivo en proceso																
								Auditorio/Lobby/Cam	1	275.20																						
								Circulaciones	2	129.00																						
								1er Nivel volados	1	20.00																						
								Biblioteca	1	144.30																						
								Bodegas	1	50.75																						
								TOTAL	14	1321.05																						
2	Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto	X				\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Lab. Genetica	1	83.10	GLOBAL DEL PROYECTO	0			Proyecto Ejecutivo en proceso																
								Lab. Química	1	106.85																						
								Recep. Muestras	2	14.80																						
								Bodegas	2	7.55																						
								Cubiculos	8	78.20																						
								Área multifuncional	1	195.95																						
								Lab. Forence	1	641.50																						
								Cubierta Arcotecho	1																							
								TOTAL	17	1127.95																						
3	Centro de Medios y Aulas, Facultad de ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río.					\$ 8,111,825.44	\$ -	\$ 8,111,825.44	Recepción	1	16.45	GLOBAL DEL PROYECTO	0			Proyecto Ejecutivo en proceso																
								Camerino	1	19.30																						
								Foro TV	1	181.80																						
								Bodega Foro	1	21.50																						
								Baños	2	26.80																						
								Cafetería Elevador	1	17.50																						
								Área de mesas	1	196.80																						
								Cabina de radio	2	54.80																						
								Cabina edición de video	1	18.00																						
								Aulas clase	2	58.00																						
								Circulaciones		135.50																						
								TOTAL	13	746.45																						
						\$28,111,825.44	\$0.00	\$28,111,825.44																								

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.