



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2019) SUPERIOR AL 30 DE JUNIO 2020

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTES FAM 2019 SUPERIOR	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FÍSICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 8,291,365.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,291,365.51		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS JURIQUILLA	\$ -	\$ -	\$ 107,095.87	\$ 107,095.87	\$ -	\$ 107,095.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,291,365.51	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE INFORMÁTICA, CAMPUS JURIQUILLA	\$ -	\$ -	\$ 119,248.00	\$ 119,248.00	\$ 119,248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,172,117.51	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE DIVERSO MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO	\$ -	\$ -	\$ 154,317.12	\$ 154,317.12	\$ 154,317.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,017,800.39	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PROYECTOR DÍAZ RAMÍREZ	\$ -	\$ -	\$ 62,112.20	\$ 62,112.20	\$ 62,112.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,955,688.19	100.00%	100.00%
REMODELACIÓN EN AUDITORIO FERNANDO DÍAZ RAMÍREZ, CENTRO UNIVERSITARIO, UAQ	\$ -	\$ -	\$ 1,364,639.29	\$ 1,364,639.29	\$ 1,362,280.94	\$ 2,358.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,871.90	\$ 6,593,407.25	99.83%	100.00%
DUELA POLIFORUM	\$ -	\$ -	\$ 1,472,340.32	\$ 1,472,340.32	\$ 1,472,340.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,121,066.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 2,106,988.39	\$ 2,106,988.39	\$ 2,106,988.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,014,078.54	100.00%	100.00%
ADECUACIÓN DE TRABAJOS EN LA FACULTAD DE INFORMÁTICA, CAMPUS JURIQUILLA Y FACULTAD DE QUÍMICA EN CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO	\$ -	\$ -	\$ 924,468.21	\$ 924,468.21	\$ 883,035.56	\$ 41,432.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,806.19	\$ 2,131,042.98	95.52%	100.00%
REMODELACIÓN DE CUBÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UAQ	\$ -	\$ -	\$ 263,978.10	\$ 263,978.10	\$ 263,976.03	\$ 2.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,137.83	\$ 1,867,066.95	100.00%	100.00%
SEGUNDA ETAPA OFICINAS LABORATORIO MECATRÓNICA FACULTAD DE INGENIERÍA, UAQ	\$ -	\$ -	\$ 515,141.37	\$ 515,141.37	\$ 498,111.19	\$ 17,030.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,147.03	\$ 1,368,955.76	96.69%	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 267,326.54	\$ -	\$ 1,636,282.30		
TOTAL	\$ 8,291,365.51	\$ -	\$ 7,090,328.87	\$ 7,090,328.87	\$ 6,922,409.75	\$ 167,919.12	\$ -	\$ -	\$ 267,326.54	\$ 12,962.95	\$ 1,636,282.30		

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/06/2020 \$ 1,636,282.30

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OPERADO FAM

Secretaría de la Contraloría