



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2020) SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

OBRA	MINISTRACIONES DE FAM 2020 SUPERIOR	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 21,143,393.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,143,393.62	0.00%
MANTENIMIENTO GENERAL	\$ -	\$ 9,549,216.00	\$ 9,549,216.00	\$6,877,666.11	\$ 4,612,245.47	\$ 2,265,420.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,780.69	\$ 16,531,148.15	48.30%
LABORATORIO FACULTAD DE QUÍMICA, CAMPUS PEDRO ESCOBEDO	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,531,148.15	0.00%
AMPLIACIÓN EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE INGENIERÍA, CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,531,148.15	0.00%
TERCER NIVEL EDIFICIO DE POSGRADO DE DERECHO, CAMPUS AEROPUERTO	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$899,996.92	\$ 1,906,269.22	\$ 2,093,730.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,583.31	\$ 14,624,878.93	47.66%
SEGUNDA ETAPA CENTRO DE MEDIOS, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ 3,379,578.75	\$ 3,379,578.75	\$ 2,665,680.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,171.22	\$ 11,959,198.93	78.88%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206,879.75	\$ -	\$ 12,166,078.68	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,143,393.62</b>	<b>\$ 28,049,216.00</b>	<b>\$ 16,928,794.75</b>	<b>\$ 11,157,241.78</b>	<b>\$ 9,184,194.69</b>	<b>\$ 18,859,151.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 206,879.75</b>	<b>\$ 34,535.22</b>	<b>\$ 12,166,078.68</b>	

AVANCE FÍSICO
93.00%
0.00%
0.00%
82.50%
95.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/09/2020 | \$ 12,166,078.68 |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
 OPERADO FAM  
 Secretaría de la Contraloría