



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL (2021) ESCUELAS AL CIEN 2018 AL 30 DE JUNIO 2024

OBRA	MINISTRACIONES DE ESCUELAS AL CIEN 2018	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FÍSICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 27,311,111.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,311,111.42		
7 ETAPA TERCER NIVEL EDIFICIO DE CIEN 2018 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES CAMPUS JURIOQUILA UAQ	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,059,179.85	\$ 9,059,179.85	\$ 9,039,799.48	\$ 19,380.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,704.51	\$ 18,271,311.94	100%	100%
8a ETAPA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIOS, CAMPUS AEROPUERTO UAQ	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,815,905.43	\$ 8,815,905.43	\$ 8,277,898.24	\$ 538,007.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,724.33	\$ 9,993,413.69	94%	100%
9a ETAPA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICIO A, FACULTAD DE INGENIERIA UAQ	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,526.38	\$ 145.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.26	\$ 1,092,887.31	100%	100%
ASIMULADOS	\$ 0.00	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 164,763.18	\$ 370,751.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928,124.13		
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,375.93	\$ -	\$ 1,096,500.07		
TOTAL	\$ 27,311,111.42	\$ 30,535,515.16	\$ 27,311,272.78	\$ 27,311,272.78	\$ 26,382,987.28	\$ 928,285.48	\$ -	\$ -	\$ 168,375.93	\$ 107,428.10	\$ 1,096,500.07		

SALDO AL 30 DE JUNIO 2024 \$ 1,096,500.07

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAMI
Secretaría de la Contraloría