



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ESTADO PRESUPUESTAL (2021) ESCUELAS AL CEN 2018 AL 30 DE JUNIO 2026

OBRA	MINISTRACIONES DE ESCUELAS AL CEN 2018	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 27,311,111.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,311,111.42	
7 ETAPA TERCER NIVEL EDIFICIO DIRECCION Y AMPLIACION AUDITORIO FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES CAMPSU JURIQUILLA UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,059,179.85	\$ 9,059,179.85	\$ 9,039,799.48	\$ 19,380.36	\$ -	\$ 37,704.51	\$ 18,271,311.94	100%
8a ETAPA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIOS, CAMPUS AEROPUERTO UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,815,905.43	\$ 8,815,905.43	\$ 8,756,358.24	\$ 59,547.18	\$ -	\$ 37,999.57	\$ 9,514,953.69	99%
9a ETAPA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICIO A FACULTAD DE INGENIERIA UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,526.38	\$ 145.96	\$ -	\$ 35,000.26	\$ 614,427.31	100%
ASIMILADOS	\$0.00	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 164,763.18	\$ 370,751.98	\$ -	\$ -	\$ 449,664.13	
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242,332.62	\$ -	\$ 691,996.76	
TOTAL	\$ 27,311,111.42	\$ 30,535,515.16	\$ 27,311,272.78	\$ 27,311,272.78	\$ 26,861,447.29	\$ 449,825.49	\$ 242,332.62	\$ 110,704.34	\$ 691,996.76	

AVANCE FÍSICO
100%
100%
100%

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE JUNIO 2026 \$ 691,996.76

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría