



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL (2021) ESCUELAS AL CIEN 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

OBRA	MINISTRACIONES DE ESCUELAS AL CIEN 2018	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FÍSICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 27,311,111.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,311,111.42		
7 ETAPA TERCER NIVEL EDIFICIO LABORATORIO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES CAMPUS JURÍQUILLA UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,059,179.85	\$ 9,059,179.85	\$ 9,035,799.48	\$ 19,380.36	\$ -	\$ 37,704.51	\$ 18,271,311.94	100%	100%
8a ETAPA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACIONES CAMPUS AEROPUERTO UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,815,905.43	\$ 8,815,905.43	\$ 8,756,358.24	\$ 59,547.18	\$ -	\$ 37,999.57	\$ 9,514,953.69	99%	100%
9a ETAPA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA INVESTIGACION FACULTAD DE INGENIERIA UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,526.38	\$ 145.96	\$ -	\$ 35,000.26	\$ 614,427.31	100%	100%
ASIMILADOS	\$0.00	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 164,763.18	\$ 370,751.98	\$ -	\$ -	\$ 449,664.13		
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247,657.91	\$ -	\$ 697,322.05		
TOTAL	\$ 27,311,111.42	\$ 30,535,515.16	\$ 27,311,272.78	\$ 27,311,272.78	\$ 26,861,447.29	\$ 449,825.49	\$ 247,657.91	\$ 110,704.34	\$ 697,322.05		
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026										\$ 697,322.05	

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría