



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL (2021) ESCUELAS AL CIEN 2018 AL 31 DE MARZO 2020

AVANCE FÍSICO
100%
100%
100%

OBRA	MINISTRACIONES DE CAPITAL AL CIEN 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 27,311,111.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,311,111.42	
7 ETAPA TERCER NIVEL EDIFICIO PRECEDENTE AMPLIACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y EXPERIMENTALES CAMPUS JURQUILLA UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,059,179.85	\$ 9,059,179.85	\$ 9,039,799.48	\$ 19,360.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,704.51	\$ 18,271,311.94	100%
8A ETAPA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIOS CAMPUS AERPUERTO UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,815,905.43	\$ 8,815,905.43	\$ 8,756,356.24	\$ 59,547.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,999.57	\$ 9,514,953.69	99%
10A ETAPA AMPLIACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y EXPERIMENTALES CAMPUS JURQUILLA UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,526.38	\$ 145.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.26	\$ 614,427.31	100%
ASIMILADOS	\$0.00	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 164,783.19	\$ 370,731.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,684.13	
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297,079.66	\$ -	\$ 656,743.80	
TOTAL	\$ 27,311,111.42	\$ 30,535,515.16	\$ 27,311,272.78	\$ 27,311,272.78	\$ 26,861,447.29	\$ 449,835.49	\$ -	\$ -	\$ 297,079.66	\$ 110,744.34	\$ 656,743.80	

SALDO AL 31 DE MARZO 2020 \$ 656,743.80

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO

OPERADO FAM

Secretaría de la Contraloría