

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2022) SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM MEDIA SUPERIOR 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO %
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 23,075,298.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,075,298.00	
Segunda Etapa de Edificio de Aulas y Laboratorios de Horticultura Facultad de Ciencias Naturales Campus Amazcala		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,075,298.00	0%
Segunda Etapa de Edificio de Aulas de Ingeniería Campus San Juan del Río		\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,075,298.00	0%
Tercera Etapa de Posgrado de Lenguas y Letras Campus Aeropuerto		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,075,298.00	0%
Segunda Etapa Tercer Nivel Edificio Central Facultad de Ciencias Naturales Campus Juriquilla		\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,075,298.00	0%
Segunda Etapa de Talleres y Aulas Facultad de Bellas Artes Campus Centro Universitario	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 4,523,912.93	\$ 4,523,912.93	\$ 1,357,173.88	\$ 3,166,739.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,718,124.12	30%
Segunda Etapa Centro de Cómputo Facultad de Ingeniería Campus Aeropuerto		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,718,124.12	0%
Mantenimiento General *	\$ -	\$ 2,850,000.00	\$ 3,000,293.34	\$ 3,000,293.34	\$ 881,326.80	\$ 2,118,966.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,836,797.32	29%
IMPERMEABILIZACIÓN Y/O PINTURA FACULTAD DE INFORMÁTICA, CAMPUS JURIQULLA	\$ -	\$ -	\$ 1,298,050.24	\$ 1,298,050.24	\$ 389,415.07	\$ 908,635.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,836,797.32	30%
DOMO EN FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS LA CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 1,248,847.22	\$ 1,248,847.22	\$ 374,654.17	\$ 874,193.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,836,797.32	30%
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS, FACULTAD DE FILOSOFÍA, CAMPUS CENTRO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 453,395.88	\$ 453,395.88	\$ 117,257.56	\$ 336,138.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,836,797.32	26%
Paneles Solares Varios Edificios	\$ -	\$ 11,417,061.00	\$ 11,040,930.84	\$ 11,040,930.84	\$ 3,312,279.25	\$ 7,728,651.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,524,518.07	30%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365,886.07	\$ -	\$ 17,890,404.14	
TOTAL	\$ 23,075,298.00	\$ 30,767,061.00	\$ 21,565,430.46	\$ 18,565,137.11	\$ 5,550,779.93	\$ 15,133,323.72	\$ -	\$ -	\$ 365,886.07	\$ -	\$ 17,890,404.14	

AVANCE FÍSICO %
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
29%
100%
3%
66%
10%

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

\$ 17,890,404.14

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OPERADO FAM

Secretaría de la Contraloría