



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ESTADO PRESUPUESTAL (2021) ESCUELAS AL CIEN 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE ESCUELAS AL CIEN 2018	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 27,267,839.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,267,839.67	
7 ETAPA TERCER NIVEL EDIFICIO DIRECCION Y AMPLIACION AUDITORIO FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES CAMPSU JURIQULLA UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,059,179.85	\$ 9,059,179.85	\$ 9,039,799.48	\$ 19,380.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,704.51	\$ 18,228,040.19	99.79%
8a ETAPA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIOS, CAMPUS AEROPUERTO UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,815,905.43	\$ 8,815,905.43	\$ 8,277,898.24	\$ 538,007.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,724.33	\$ 9,950,141.94	93.90%
9a ETAPA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICIO A FACULTAD DE INGENIERIA UAQ	\$0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,672.34	\$ 8,900,526.38	\$ 145.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.26	\$ 1,049,615.56	100.00%
ASIMILADOS	\$0.00	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 535,515.16	\$ 164,763.18	\$ 370,751.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 884,852.38	
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,220.60	\$ -	\$ 997,072.98	
TOTAL	\$ 27,267,839.67	\$ 30,535,515.16	\$ 27,311,272.78	\$ 27,311,272.78	\$ 26,382,987.29	\$ 928,285.49	\$ -	\$ -	\$ 112,220.60	\$ 107,429.10	\$ 997,072.98	

AVANCE FISICO
100.00%
100.00%
100.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 \$ 997,072.98

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría