



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2023) REMANENTE SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA	MINISTRACIONES REMANENTES FAMI SUPERIOR 2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DE REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO*	AVANCE FÍSICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 8,441,767.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,441,767.49		
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DIVERSAS OBRAS EN LOS CAMPUS TEOCIGUAPAN, AMACACA, HERRERÍA Y CAMBUS COMPLETANDO EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 1,725,650.38	\$ 1,725,650.38	\$ 1,725,140.51	\$ 709.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,426.95	\$ 6,716,626.99	100%	100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN CAMPUS CADRETA DE LA UAQ	\$ -	\$ -	\$ 371,400.90	\$ 371,400.90	\$ 371,400.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,601.25	\$ 6,345,136.08	100%	100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CARICANO DE EDIFICIO PARA UN FACULTAD DE ARTES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 284,822.21	\$ 284,822.21	\$ 284,822.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,227.68	\$ 6,050,313.87	100%	100%
RECONSTRUCCIÓN DE INTERA Y OBRAS EXTERIORES EN EL EDIFICIO G DE LA FACULTAD DE ARTES EN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 72,234.92	\$ 72,234.92	\$ 72,234.92	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.36	\$ 5,689,079.95	100%	100%
INSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR EN EL EDIFICIO DE ANÁLISIS DE MEDICINA CAMPUS AEROPUERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 30,678.47	\$ 30,678.47	\$ 30,678.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.23	\$ 5,657,400.48	100%	100%
TRABAJOS DE REPARACIÓN EN SANITARIOS PARA MUJERES EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 392,413.02	\$ 1,117,586.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,574,937.46	25%	45.00%
TRABAJOS PARA CUBRIR LA PARTE DEL EDIFICIO DEL CUERPO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 876,657.90	\$ 876,657.90	\$ 876,146.33	\$ 511.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,698,841.13	100%	100.00%
REPARO EN DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 843,309.48	\$ 843,309.48	\$ 843,047.92	\$ 261.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,855,793.21	100%	100.00%
Trabajos de adecuación en la Clínica Universitaria Salud Rosa Juárez en la Universidad Autónoma de Querétaro	\$ -	\$ -	\$ 776,460.68	\$ 776,460.68	\$ 765,032.27	\$ 11,428.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,090,769.94	99%	100.00%
ADECUACIONES EN HERRERÍA E INSTALACIONES DE LA GRANJA DEL CERDOS, CAMPUS AMACACA UAQ	\$ -	\$ -	\$ 997,897.75	\$ 997,897.75	\$ 997,897.75	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,092,873.19	100%	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ 8,441,767.49	\$ -	\$ 7,479,412.69	\$ 7,479,412.69	\$ 6,348,894.30	\$ 1,130,518.39	\$ -	\$ -	\$ 417,533.46	\$ 10,788.47	\$ 2,510,406.65		
TOTAL	\$ 8,441,767.49	\$ -	\$ 7,479,412.69	\$ 7,479,412.69	\$ 6,348,894.30	\$ 1,130,518.39	\$ -	\$ -	\$ 417,533.46	\$ 10,788.47	\$ 2,510,406.65		

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 2,510,406.65

* RENDIMIENTOS DISPONIBLES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAMI
Secretaría de la Contraloría