



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2023) REMANENTE SUPERIOR AL 31 DE MARZO DE 2025

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTES FAF SUPERIOR 2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 8,441,767.48	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,441,767.48		
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DIVERSAS OBRAS EN LOS CAMPUS TECNOLÓGICO, AMAZCALA, AEROPUERTO Y CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 1,725,850.38	\$ 1,725,850.38	\$ 1,725,140.51	\$ 709.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,435.95	\$ 6,716,626.98	100%	100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SALA DE JACUOS GUAJALTEPEC, CAMPUS CUERNAVACA DE LA UAQ	\$ -	\$ -	\$ 371,460.90	\$ 371,460.90	\$ 371,460.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,601.25	\$ 6,345,138.08	100%	100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS OBRAS DE PASADIZOS PARA LA FACULTAD DE ARTES, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 284,822.21	\$ 284,822.21	\$ 284,822.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,227.88	\$ 6,060,313.87	100%	100%
"REPARACIÓN DE AZOTEA Y OBRAS EXTERIORES DEL EDIFICIO "O" DE LA FACULTAD DE ARTES EN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ -	\$ 72,234.92	\$ 72,234.92	\$ 72,234.92	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.36	\$ 5,988,078.95	100%	100%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE ALULAS, FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS AEROPUERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 30,678.47	\$ 30,678.47	\$ 30,678.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.23	\$ 5,957,400.46	100%	100%
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN SANITARIOS PARA MUJERES EN EL EDIFICIO "H" DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 847,235.23	\$ 652,764.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,882.21	\$ 5,110,165.25	56%	100%
TRABAJOS PARA CUBIERTA METÁLICA EN EL EDIFICIO DEL CEDIT DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 876,657.90	\$ 876,657.90	\$ 876,146.33	\$ 511.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,776.48	\$ 4,234,018.82	100%	100%
TRABAJOS EN DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 843,309.48	\$ 843,309.48	\$ 843,047.92	\$ 261.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,633.83	\$ 3,390,971.01	100%	100%
"Proyecto de rehabilitación de la Clínica Oncológica "Sara Rivero Jaltepec" de la Universidad Autónoma de Querétaro"	\$ -	\$ -	\$ 776,480.68	\$ 776,480.68	\$ 785,032.27	\$ 11,448.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,297.55	\$ 2,625,938.73	95%	100%
ANEXOS CAMPUS EN VARIAS DE LAS INSTALACIONES DE LA GRANJA DE CERDOS, CAMPUS AMAZCALA, UAQ	\$ -	\$ -	\$ 997,887.75	\$ 997,887.75	\$ 997,887.75	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,307.24	\$ 1,620,050.98	100%	100%
ANEXOS CAMPUS EN BIBLIOTECA CENTRAL, CENTRO UNIVERSITARIO, UAQ	\$ -	\$ -	\$ 419,643.02	\$ 419,643.02	\$ 415,533.17	\$ 4,109.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,791.08	\$ 1,212,517.81	100%	100%
RENDIMIENTOS	\$ 8,441,767.48	\$ -	\$ -	\$ 7,899,055.71	\$ 7,228,346.63	\$ 669,806.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,370.88	\$ 1,686,611.99		
TOTAL	\$ 8,441,767.48	\$ -	\$ -	\$ 7,899,055.71	\$ 7,228,346.63	\$ 669,806.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,370.88	\$ 1,686,611.99		

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025 \$ 1,686,611.99

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría